

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 26 日

星期：二

天气：晴

温度：26/19℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场施工安全检查。 2、查看沥青回填恢复施工现场保养并清理粘黏物以及土建施工现场继续清理情况。 3、查看 2#和 3#配电房继续进行接线安装以及变压器母排连接安装的情况。 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、对沥青回填恢复施工现场保养并清理粘黏物以及土建现场继续进行卫生清理和材料整理。 3、对 2#和 3#配电房继续进行接线安装以及变压器母排连接安装。 4、施工人员 14 人，管理人员 4 人。挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平