

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 05 日

星期：三

天气：阴

温度：22/18℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场假期安全检查（10.01-10.04 现场未施工）。 2、查看 1#储能设备基础四周回填恢复停车路面情况。 3、查看 2#和 3#屋顶下引桥架安装情况。 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、对施工现场进行安全防范进行复查。 3、对 1#储能设备基础四周进行回填恢复停车路面。 4、对 2#和 3#屋顶下引桥架进行安装固定。 5、施工人员 15 人，管理人员 4 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平