

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 14 日

星期：五

天气：晴转多云

温度：23/17℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全和防疫检查。 2、查看 4#屋顶导轨、运维通道材料准备情况。 3、查看 1#和 2#储能高压侧、配电房并网柜高压侧线缆终端制作情况(旁站)。 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、继续对 4#屋顶导轨、运维通道材料进行准备。 3、对 1#和 2#储能高压侧、配电房并网柜高压侧线缆终端进行制作。 4、施工人员 15 人，管理人员 4 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平