

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 18 日

星期：三

天气：晴

温度：18/12℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全和防疫检查。 2、查看 4#屋顶导轨和运维通道材料安装情况。 3、查看 1#储能设备和 4#配电房高压试验情况。 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、继续对 4#屋顶导轨和运维通道进行安装，完成约 30%。 3、对 1#储能设备和 4#配电房进行高压试验。 4、施工人员 20 人，管理人员 4 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平