

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 23 日

天气：晴

星期：日

温度：21/12℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MW 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全和防疫检查。 2、查看 3#屋顶清洗系统水管安装情况。 3、查看 1#、2#和 3#屋顶接地扁钢与原避雷带焊接安装情况。 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、对 3#屋顶清洗系统水管进行安装，基本完成。 3、对 1#、2#和 3#屋顶接地扁钢与原避雷带进行焊接安装，完成。 3、施工人员 15 人，管理人员 4 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	