

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 27 日

天气：阴有小雨

星期：四

温度：20/16℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全和防疫检查。 2、查看 4#屋顶组件安装情况。 3、查看 2#配电房和储能设备光纤调试情况。 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、继续对 4#屋顶组件进行安装，完成 20%。 3、对 2#配电房和储能设备进行光纤调试。 3、施工人员 15 人，管理人员 4 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员	戚平	
记录人：戚平	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 	