

监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 30 日

星期： 日

天气：多云

温度：23/15℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全和防疫检查。 2、查看 4#屋顶组件吊运和安装情况，查看 4#屋顶低压线缆敷设情况。 3、查看 2#配电房停电拼柜和母线桥架连接情况。 4、整理资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江信基建设有限公司	1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、继续对 4#屋顶组件进行吊运和安装，安装完成 25%。 3、对 4#屋顶低压线缆至 3#变压器之间进行敷设，敷设完成。 4、对 2#配电房停电时进行拼柜和母线桥架连接。 5、施工人员 25 人，管理人员 4 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平