

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 01 日

天气：多云

星期：二

温度：21/15℃

工程名称：宁波前湾新区海拓园 7.0MWP 分布式光伏发电项目

| | | |
|----------|--|---|
| 监理工作情况 | 1、施工现场安全和防疫检查。 2、继续查看 4#屋顶组件安装情况。 3、整理监理资料，施工资料进行签署意见。 | |
| 施工情况 | 施工单位 | 施工内容及进度 |
| | 浙江信基建设有限公司 | 1、协调进度、防疫和安全等事宜。 2、继续对 4#屋顶组件进行安装，完成约 65%。 3、施工人员 10 人，管理人员 4 人。吊车一辆，挖机一台，叉车一台。 |
| 其它事项 | | |
| 本日现场监理人员 | 戚平 | |
| 记录人：戚平 | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：  | |