

监理月报

工程名称: 伊犁矽美仕 100mwp (一期 20mwp) 光伏发电项目

2014 年 12 月 第 6 期

项目监理部 (章)

总监理工程师:

报告日期: 2014 年 12 月 4 日



监理月报

工程名称: 伊犁矽美仕 100mwp (一期 20mwp) 光伏发电项目

月报开始时间 2014 年 11 月 3 日 结束时间 2014 年 12 月 3 日 月次第 6 次

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	伊犁矽美仕 100mwp (一期 20mwp) 光伏发电项目		照片	22	

二、监理重点工作情况

专业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		1、综合楼装饰装修施工完成, 交付使用; 2、站区混凝土道路完成, 道路挡土墙未压顶; 3、新增混凝土水箱施工完成; 4、4-7 区钢桩浇筑和支架调整;	电气部分: 4、5、6、7 浇筑、支架、光伏板安装; 线缆敷设、电缆沟开挖和回, 逆变器、汇流箱、箱变接线, 调试完成并网。
	设备交付进度		
	设计交付进度	补齐全部蓝图	
	质量体系运行情况	质量体系运行有不到位的情况	督促施工单位整改
	施工图会检	分部图纸已审核	
	设计交底	未落实	力争落实
	方案审查	提交不全	督促提交齐全
	技术交底	已落实	
	设计变更	无	
安全	安全培训	施工人员已组织安全培训	督促新进人员进行安全培训
	安全交底	分项、分部工程施工已交底	
	安全措施落实情况	要求施工单位施工人员戴好安全帽;	督促施工单位落实安全措施, 检查施工过程安全情况, 发现问题及时制止;
	安全文明施工情况	要求安装单位及时清理工程垃圾;	要求安装单位及时清理工程垃圾;
质量	主要工序质量	综合楼站内道路施工进行巡视检查, 要求做好保温工作; 对装饰装修工程发现的问题, 及时要求整改; 对桩基浇筑进行旁站, 对安装和调整进行检查, 发现问题及时通知施工单位进行整改和完善。	4、5、6、7 浇筑、支架、光伏板安装; 线缆敷设、电缆沟开挖和回, 逆变器、汇流箱、箱变接线, 调试完成并网。

	主要原材料质量	电气设备、接地材料、光伏系统材料符合要求	对后续进场设备和材料进行检查；
	构（配）件质量	进场构件检查合格	严格检查进场构配件质量和验收
	设备质量	进场设备检查合格	严格检查进场设备质量和验收
	质量验评情况	合格	
投资	资金情况	按照施工进度和施工合同支付	
	款项支付情况		
	预算外签证		
合同	合同签订情况	施工合同已签订，中控楼合同未签订	
	合同执行情况	按照施工合同执行	

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	本月计划完成 (完成量/总量)	本月实际完成 (完成量/总量)	备注
泰州金太阳								
1	基础打桩、浇筑	2014、5、20				9514/36036	9514/36036	
2	支架、组件安装	2014、5、20				120/2000	0/2000	
3	电缆敷设					0	0	
4	逆变器、箱变安装					0	0	
5	汇流箱安装					0	0	
酒钢宏联								
1	土建工程					已完成	已完成	
1	场区围栏					已完成	已完成	
甘肃星河								
1	设备安装完成					已完成	已完成	

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量/总量)	备注
1	打孔、浇筑					4、5、6、7区	

2	支架安装、组件安装、调试					100%	
3	电缆敷设					100%	
4	并网组件					100%	

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械 设备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外队 伍数量	系统外 队伍人数
无	无	无	1	泰州金太阳 30 人；酒 钢宏联 25 人；	无	无	无	无

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位合理安排工序，增加施工人员，合理安排工作时间，设备材料及时进场	督促施工单位增加人员，督促材料和设备及时进场
安全管理	监督施工单位落实现场安全措施，安全管理人员到场到位；监理人员加强监督管理	审查施工单位的施工安全措施，监督落实
质量管理	对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决，下发监理工作联系单	对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决
技术管理	督促施工单位按图组织施工，督促施工单位及时整理施工过程资料	监理人员熟悉图纸，按照图纸要求进行检查和旁站监理，督促施工单位及时整理施工过程资料
造价管理	统计组件安装实际完成量及其他施工工作量	按照实际完成量和合同签发工程进度款
物资供应	督促业主和施工单位的设备和材料及时进场	督促业主和施工单位的设备和材料及时进场

完成量统计表（止 12 月 3 日）

中控楼土建					
项目名称	完成量	项目名称	完成量	项目名称	完成量
100%					
综合楼土建					
项目名称	完成量	项目名称	完成量	项目名称	完成量
100%					
室外土建部分					
项目名称	完成量	项目名称	完成量	项目名称	完成量
90%					
电气安装					

项目名称	完成量	项目名称	完成量	项目名称	完成量
100%					
光伏系统					
项目名称	完成量	项目名称	完成量	项目名称	完成量
组件安装	71%	逆变器安装	73%	汇流箱安装	73%
箱变安装	100%	1 × 4mm ² 敷设	73%	3 × 10 mm ² 敷设	73%
3 × 150mm ² 敷设	73%	35kV 电缆敷设	90%	光伏区接地	73%
35kV 线路	100%	35kV 电缆试验	73%	箱变试验	100%
光缆敷设	73%	通讯电缆敷设	73%		
110kV 线路					
项目名称	完成量	项目名称	完成量	项目名称	完成量
100%					

注：到目前为止工程量完成 98%。

常州正衡电力工程监理有限公司
伊犁矽美仕 100mwp（一期 20mwp）光伏发电项目
监理部
2014 年 12 月 4 日