

监理月报

工程名称: 伊犁矽美仕 100mwp (一期 20mwp) 光伏发电项目

2015 年 1 月 第 7 期

项目监理部 (章)

总监理工程师:

郭志刚

报告日期: 2014 年 1 月 24 日

监理月报

工程名称: 伊犁矽美仕 100mwp（一期 20mwp）光伏发电项目

月报开始时间 2014 年 12 月 3 日 结束时间 2015 年 1 月 24 日 月次第 7 次

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	伊犁矽美仕 100mwp（一期 20mwp）光伏发电项目		照片	34	

二、监理重点工作情况

专业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度		1、4-7 区钢桩浇筑和支架调整检查； 2、组件安装和电缆敷设检查； 3、接线和并网； 4、施工资料盒图纸整理；	
	设备交付进度		
	设计交付进度	补齐全部蓝图	
	质量体系运行情况	质量体系运行有不到位的情况	督促施工单位整改
	施工图会检	分部图纸已审核	
	设计交底	未落实	力争落实
	方案审查	提交不全	督促提交齐全
	技术交底	已落实	
	设计变更	无	
安全	安全培训	施工人员已组织安全培训	
	安全交底	向施工单位交代冬季施工注意事项	
	安全措施落实情况	要求施工单位编制冬季施工措施；	
	安全文明施工情况	要求安装单位及时清理工程垃圾；	
质量	主要工序质量	对桩基浇筑进行旁站，对安装和调整进行检查。电缆敷设不符合要求，及时通知施工单位进行整改和完善。	
	主要原材料质量	电气设备、接地材料、光伏系统材料符合要求	
	构（配）件质量	进场构件检查合格	
	设备质量	进场设备检查合格	
	质量验评情况	电缆敷设个别部位不符合要求	
投资	资金情况	按照施工进度和施工合同支付	
	款项支付情况		

	预算外签证		
合同	合同签订情况	施工合同已签订，中控楼合同未签订	
	合同执行情况	按照施工合同执行	

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	本月计划完成 (完成量/总量)	本月实际完成 (完成量/总量)	备注
泰州金太阳								
1	基础打桩、浇筑	2014、5、20				100%	100%	
2	支架、组件安装	2014、5、20				100%	100%	
3	电缆敷设					100%	100%	
4	逆变器、箱变安装					100%	100%	
5	汇流箱安装					100%	100%	
酒钢宏联								
1	土建工程					已完成	已完成	
1	场区围栏					已完成	已完成	
甘肃星河								
1	设备安装完成					已完成	已完成	

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量/总量)	备注
无							

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械 设备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外队 伍数量	系统外 队伍人数
无	无	无	1	泰州金太阳 60 人；	无	无	无	无

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位合理安排工序，增加施工人员，	督促施工单位增加人员，督促材料和设备及时进场

	合理安排工作时间，设备材料及时进场	
安全管理	监督施工单位落实现场安全措施，安全管理人员到场到位；监理人员加强监督管理	审查施工单位的施工安全措施，监督落实
质量管理	对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决，下发监理工作联系单	对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决
技术管理	督促施工单位按图组织施工，督促施工单位及时整理施工过程资料	监理人员熟悉图纸，按照图纸要求进行检查和旁站监理，督促施工单位及时整理施工过程资料
造价管理	统计组件安装实际完成量及其他施工工作量	按照实际完成量和合同签发工程进度款
物资供应	督促业主和施工单位的设备和材料及时进场	督促业主和施工单位的设备和材料及时进场

完成量统计表（止 2015 年 1 月 24 日）

中控楼土建					
项目名称	完成量	项目名称	完成量	项目名称	完成量
100%					
综合楼土建					
项目名称	完成量	项目名称	完成量	项目名称	完成量
100%					
室外土建部分					
项目名称	完成量	项目名称	完成量	项目名称	完成量
90%					
电气安装					
项目名称	完成量	项目名称	完成量	项目名称	完成量
100%					
光伏系统					
项目名称	完成量	项目名称	完成量	项目名称	完成量
组件安装	100%	逆变器安装	100%	汇流箱安装	100%
箱变安装	100%	1 × 4mm ² 敷设	100%	3 × 10 mm ² 敷设	100%
3 × 150mm ² 敷设	100%	35kV 电缆敷设	100%	光伏区接地	100%
35kV 线路	100%	35kV 电缆试验	100%	箱变试验	100%
光缆敷设	100%	通讯电缆敷设	100%		
110kV 线路					
项目名称	完成量	项目名称	完成量	项目名称	完成量
100%					

常州正衡电力工程监理有限公司
伊犁矽美仕 100mwp（一期 20mwp）光伏发电项目
监理部
2015 年 1 月 24 日