

洛宁县中建材浚鑫光伏发电有限公司
一期 18MW 光伏发电项目

监 理 月 报

第 10 期

2016 年 05 月 01 日 至 2016 年 05 月 31 日

项目监理机构（章）：

总监理工程师：_____

日 期：_____

本月工程现场大事记（文字或图表）

- 1、业主杨总为 6.30 并网，亲临现场指导。
- 2、升压站电气电缆进场。
- 3、省安评领导小组来项目查看。
- 4、SVG 室外部分安装完成。
- 5、主发电区施工 14、15、16 区电气施工同步展开。



(业主杨总亲临现场指导)



(省安评领导来现场指导工作)



(升压站本月外景)



(升压站电缆进场)

(监理资料签证)

一、工程进度

(1)、本月 110kV 铁塔共计 27 基，塔材到货 25 组，钢芯铝绞线、避雷线、金具全部到货，光纤暂时未到货。

(2)、升压站土建部分：电控楼、综合楼内外墙粉刷完成，门窗修复完成，电控楼地面瓷砖铺装完成；张三保班组升压站安全围挡完成，升压站区域场地平整完成，电控楼北侧路基回填完成。

(3)、升压站电气施工：升压站一次、二次接线完成，直流系统调试完成，110KV 设备、SVG、高压柜试验结束，高压电缆头制作完成，集电线路除 14~16#电缆光纤因漫水桥跨路变更电缆走向等待后补电缆暂时未敷设外其余全部结束，电控楼监控摄像头接线调试结束，升压站至 14#箱变电缆沟回填完成。

(4)、光伏区电气班组施工：光伏区 1~14 区支架接地消缺、标示涂刷和防火封堵完成。



(监理旁站升压站现场)



(光伏区电气标示涂刷和防火封堵)



(室内布线)



(集线线路电缆沟开挖)

二、监理主要工作

- 1、针对本月的施工项，监理月初发了联系单 19
- 2、对光伏区 1~14 区支架接地消缺及标示涂刷进行跟踪。
- 3、要求施工方对已敷设的电缆、安装完成组件、箱逆变设备派专人看管，注意保护，严禁损坏已装设备；对前期不符合要求的尽快整改到位。
- 4、加强同业主、施工方的沟通，促使项目按业主的项目目标方向发展。
- 5、协助业主督促施工单位在资金、人员、材料等方面保证投入，保证 6.30 并网。
- 6、加强信息管理，了解掌握施工方的人员信息、材料设备信息、图纸信息等。
- 7、对施工单位报送的河南版资料进行审核，要求完善支持资料。
- 8、要求施工单位做好设备安保及人员安全教育培训，防止挤压磕碰等工伤事故及设备保管及成品保护工作；送出线路钢筋绑扎支模及浇筑；做好人员安全防护工作，防止施工过程中的人员跌落及土方垮塌危险；光伏区安排施工单位做好电缆及组件防盗工作，光伏区集电线路开挖防止损坏已施工完毕的光伏区直流埋地电缆。
- 9、加班加点，对前期资料进行签证，迎接省质监站二次监检。

三、现场存在的问题及建议

- 1、监理费拖欠制约了项目监理部的正常工作，建议我公司加强和业主保持沟通。
- 2、对项目的资料签证，监理发了联系单 20。
- 3、监理从外线反馈的情况来看，时间紧任务中，总包方应派专人监督跟踪。

四、下月的监理工作安排

- 1、施工方提供的河南版签证资料太多，要求下月公司增派人员。
- 2、一边签证一边对现场进行巡视检查，尤其是升压站电气安装和集线线路安装的检查。
- 2、对施工方前期的整改和正在整改的效果进行跟踪。
- 4、要求施工方加强对光伏区看管人员责任心的教育。