

洛宁县中建材浚鑫光伏发电有限公司
一期 18MW 光伏发电项目

监 理 月 报

第 02 期

2015 年 9 月 1 日至 2015 年 9 月 30 日

项目监理单位（章）：

总监理工程师： _____

日 期： _____

本月工程现场大事记（文字或图表）

本月日历天	30 天	实际工作日	30 天
<ol style="list-style-type: none"> 1. 2015 年 9 月 1 日-2015 年 9 月 5 日综合楼外墙保温、室内地坪浇筑全面施工中。 2. 2015 年 9 月 3 日，向业主发联系单，反映组件被风吹坏、边框损毁的情况。 3. 2015 年 9 月 25 日，光伏场区护栏基础墩改内道放线。 4. 2015 年 9 月 30 日，光伏场区护栏进场。 			
			
（业主负责人查看综合楼内施工）	（综合楼外墙施工）		
			
（业主负责人查看组件损坏现场）	（围栏施工放线）		
			
（围栏进场）	（浇筑桩回填土）		

一、 工程进度

1、施工进度情况

- 1) 施工方反映，除涉及到电力系统接入报告的设计图外，其余图纸已全部出电子版，暂无新设计文件出版。
- 2) 综合楼楼顶防雷接地施工。
- 3) 施工方门窗安装施工中。
- 4) 完成综合楼保温层和电控楼外墙粉刷。
- 5) 施工方组织对基础桩进行二次夯实确保拉拔强度。
- 6) 施工方组织施工人员对光伏已安装完成的支架进行调正，河堤需修改的围栏重新放线完成，支墩开挖完成 50%。
- 7) 本月施工人数在 10~20 人，进度严重滞后。



(楼顶防雷接地施工)



(安装窗框)



(综合楼保温层和电控楼外墙粉刷)



(桩基础二次夯实确保拉拔强度)



二、 监理主要工作

- 1、巡查全场，对发现质量问题，已发联系单通知。
- 2、对进场的材料要求施工方报我方检查，监理工程师签字方能使用。
- 3、监理人员根据监理安全管理方案要求，每天巡视全场区，发现问题及时与施工单位沟通交流，对现场检查存在的安全隐患，要求施工单位整改，必要时通报业主。

4、对施工单位完成的工程量、下周的工作计划、以及项目现场出现需要协调解决的问题及时提出监理意见。

5、对现场质量、安全、进度等问题，及时向业主反映并进行分析处理，对下周工作提出监理预控措施。

6、根据施工单位提供的的的施工计划，对工期进行督查，以保证施工计划的实施。

三、现场存在的问题及建议

1、本月上旬施工主要集中在综合楼、电控楼，光伏区有夯机在夯实基础，挖土机在回填土，现场人员、材料严重不足。这种施工状况将会打乱整个施工计划。

3. 施工方反映进度款不到位，已严重影响项目进度。本月进度严重滞后。

四、下月的监理工作安排

2. 加大现场巡视检查力度，监理人员对支架安装、组件安装、混凝土浇筑以及综合楼的施工进行全方位跟踪。

3. 督促施工单位对进场材料设备进行规范管理，做好防火防盗工作。

3、要求施工单位对进场人员做好安全培训和安全交底；施工现场的临时用电的接地要符合要求。

4、施工单位开工前报审资料应尽快报至监理项目部。

5、对现场安全进行巡视检查，发现问题及时要求施工单位整改，杜绝安全事故的发生。