

洛宁县中建材浚鑫光伏发电有限公司  
一期 18MW 光伏发电项目

# 监 理 月 报

第 03 期

2015年 10 月 1 日 至 2015年 10 月 31 日

项目监理机构（章）：

总监理工程师： \_\_\_\_\_

日 期： \_\_\_\_\_

## 本月工程现场大事记（文字或图表）

本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2015 年 10 月 1 日部分围栏开始安装</li> <li>2. 2015 年 10 月 3 日，周例会、发联系单，再次强调施工安全重要性，业主方新增一名项目负责人尤工，出席了周例会。</li> <li>3. 2015 年 10 月 15 日，总监郝志刚来项目指导检查工作。</li> <li>4. 2015 年 10 月 22 日，光伏支架 2 车进场。</li> <li>5. 2015 年 10 月 30 日，业主殷总来项目上知道工作并审图。</li> </ol>			
			
<p>（光伏区内侧围栏施工）</p>		<p>（ 业主尤工在施工现场）</p>	
			
<p>（总监郝志刚来项目指导检查工作）</p>		<p>（ 支架进场）</p>	
			
<p>（围栏进场）</p>		<p>（殷总来项目地并审图交底）</p>	

## 一、 工程进度

### 1、施工进度情况

- 1、围栏网本月累计安装完成 2200m。
- 2、箱变、逆变基础混凝土垫层施工完成。
- 3、综合楼内墙第一层腻子涂料施工完成 50%，东侧外墙第一层腻子涂料施工完成。
- 4、综合楼屋面防水工程施工完成，电控楼屋面防水施工完成 70%，累计完成 100%。
- 5、综合楼门安装开始。
- 6、综合楼内墙抹灰完成。
- 7、电控楼内墙抹灰完成。
- 8、现场支架安装完成 10 组，组件安装完成 6 组。
- 9、接入报告评审已完成，业主提供了完整的电力系统接入方案。

### 2、人员设备情况：

搅拌机 2 台，钩机 2 台，铲车 2 辆，三轮车 4 台，管理车 4 台，现场人员最多时 70~80 人，最少 20~30 人，不能满足施工要求。

### 3、材料情况：

支架各类檩条到场两车共计 5823 根。

本月项目进度滞后。

## 二、 监理主要工作

- 1、对现场支架安装、组件安装，箱逆变器基础浇筑、综合楼主体砌筑抹灰及地面工程施工质量进行监督检查，对发现的问题，及时与施工单位沟通解决。
- 2、监理人员根据监理安全管理方案要求，每天对现场检查存在的安全隐患，要求施工单位整改，必要时通报业主。
- 4、加强巡查力度，对施工单位完成的工程量、下周的工作计划、以及项目现场出现需要协调解决的问题及时提出监理意见，对现场质量、安全、进度等进行分析处理并报业主，对以后的工作提出监理预控措施。
- 5、加强进场材料、设备的规范管理，要求安装单位加强对设备材料的管理工作。
- 6、加强成品（已安装完毕的支架和组件）保护工作，对已安装完成的支架和组

件设备要求各施工单位注意保护，严禁损坏已装设备。

7、加强同业主、施工方的沟通，促使项目按业主的项目目标方向发展。

8、协助业主督促施工单位在资金、人员、材料等方面保证投入，保证进度的实施。



(建筑物接地网三面施焊)(总监肯定了建筑物的主体安全) (屋顶防水施工符合规范要求)

### 三、现场存在的问题及建议

- 1、报告业主施工方项目目标不明确给施工带来较大的影响。
- 2、人员不足，不能满足施工要求，要求施工单位列出进度计划表。
- 3、各施工段施工人员施工经验参差不齐，要求施工单位对职工进行技术交底。

### 四、下月的监理工作安排

- 1、对现场进行巡视检查，严格控制支架安装、组件安装、混凝土浇筑施工等工序的质量。
- 2、督促施工单位对进场材料设备进行规范管理，做好防火防盗工作。
4. 加强对已安装完成的支架、组件、等成品的保护工作。
5. 对现场安全进行巡视检查，发现问题及时要求施工单位整改。