

洛宁县中建材浚鑫光伏发电有限公司
一期 18MW 光伏发电项目

监 理 月 报

第 08 期

2016 年 03 月 01 日 至 2016 年 03 月 31 日

项目监理机构（章）：

总监理工程师：_____

日 期：_____

本月工程现场大事记（文图字或表）

- 1、3月1日镇党委书记、镇长及业主来到项目现场指导工作，要求施工方现场管理人员要设计院尽快出图，加快进度，全力争取3.30并网。
- 2、3月12日，业主殷总再次来到项目现场指导工作。
- 3、升压站土建施工全面展开。
- 4、主变完成吊装。
- 5、主发电区电气施工全面展开。
- 6、省质监站本月底来项目检查、指导工作。



（3月1日现场）



（3月12日现场）



（主变吊装完成）

一、工程进度

(1)、110kV 铁塔共计 27 基，本月放线完成 27 基，放线全部完成；塔基开挖完成 11 组，垫层浇筑完成 10 组，支模绑筋完成 4 组，浇筑完成 3 组（27 日开始混凝土浇筑）。

(2)、升压站室外土建基础部分：基础全部完成，本月室外电缆沟全部完成。中控室内地面浇筑全部完成。

(3)、升压站电气施工室外接地安装完毕，主变压器主体已就位，5 台高压柜安装完毕，3 台低压柜安装完毕，2 台站用变安装完毕，5 台室内 SVG 盘柜倒运完毕、电缆沟电缆支架制作完毕。

(4)、光伏组件边框等电位接地本月完成 12MW。



(升压站电气设备进场)



(业主检查主变基础施工现场)



(业主检查 SVG 基础施工现场)



(监理检查主变基础施工现场)



(SVG 基础施工现场)



(16 区未安装部分)



(升压站土建室外基础浇筑完成)



(光伏区电缆敷设)



(监理升压站土建全程跟踪)



二、监理主要工作

- 1、对升压站土建施工进行全程跟踪，主变基础、接地网施工进行旁站。
- 2、对光伏区电气施工进行跟踪，对承包方的进度、质量全程跟踪。
- 3、加强光伏发电区（已安装完毕的箱逆变和组件及已敷设电缆）保护工作，对已敷设的电缆、安装完成的支架和组件设备要求各施工单位注意保护，严禁损坏已装设备。
- 4、加强同业主、施工方的沟通，促使项目按业主的项目目标方向发展。
- 5、协助业主督促施工单位在资金、人员、材料等方面保证投入，保证进度的实施。
- 6、加强信息管理，了解掌握施工方的人员信息、材料设备信息、图纸信息等。

三、现场存在的问题及建议

- 1、对施工方提出的预验收申请经参建三方确认，不具备预验收条件，有待整改消缺。
- 2、光伏区组件的调整以及支架的钻孔打眼，施工方要派专人跟踪监督，才能保证调整的质量。
- 3、省质监站来检查，查出的问题需要我们回复，对我们的工作是一种鞭策。

四、下月的监理工作安排

- 1、对现场进行巡视检查，严格控制光伏区电气安装的质量。
- 2、对施工方前期的整改和正在整改的效果进行跟踪。
- 4、要求施工方加强对现场看护人员的交底工作，看管好已安装完成的设备设施。
- 5、继续对升压站的土建施工、电气施工进行跟踪监督。