
云南省建水县五里冲畜光互补电站项目

监 理 月 报

常州正衡电力工程监理有限公司

五里冲畜光互补光伏电站项目监理部

云南省建水县五里冲畜光互补电站项目

常州正衡电力工程监理有限公司建水县五里冲光伏发电项目监理部

云南省建水县五里冲畜光互补光伏电站项目 监理月报

(第五期 2016年03月)

编号: CZZH-JL-125-005

批准: 高峰

审核: 杨洪

编制: 邓弟



常州正衡电力工程监理有限公司
建水县五里冲光伏发电项目监理部

2016年03月

本期监理月报主要反映 2016 年 03 月 01 日至 2016 年 04 月 01 日期间，云南省建水县五里冲光伏电站项目工程的进展概况和监理工作情况。

一、本月工程概述：

1、工程概况

1.1、项目名称：云南省建水县五里冲畜光互补光伏电站项目

1.2、项目建设地点：建水县五里冲车站后山

1.3、建设规模：建水县县五里冲 21.6MW 光伏电站及附属设施，场区总用地面积 421.25 亩，场地利用系数 85%，场区建筑物（含标准羊舍 91 栋、居住用房 52 栋）。场区屋顶装机容量 21.6MWp，在五里冲场址新建一座 35KV 升压站，以一回 35KV 架空线路接至 110KV 临安变，导线截面选择为 240mm²，线路长度约 5 公里。

1.4、主要建设内容：本光伏电站 13.25MWp 羊圈屋顶光伏场、地面光伏 8.35MWp，35KV 开关站、新建羊舍及住房、35KV 线路工程等建（构）筑物设施。

1.5、地形地貌

建水县位于云南省东部，地理坐标 23°37' N，102°50' E，总面积 3940 平方千米。县境东临开远市，西与石屏县接壤，北依通海县，南临元阳县。

建水地区位于低纬度地区，北回归线横穿南境，光照时间长，无霜期长，有效积温高，属南亚热带季风气候。受季节和地形变化影响，呈现出夏季炎热多雨，冬季温和少雨的立体气候特征。

建水地处滇东高原南缘，地势南高北低。南部五老峰为最高点，海拔 2515 米；五老峰至红河谷地的阿土村为最低点，海拔 230 米。境内南北分布有建水、曲江两个盆地，海拔 1300 米。境内东西走向的山脉分南北两支，将建水和曲江两个坝子分开。

本光伏电站场地位于山梁顶部地带，水文地质条件相对简单，主要接受大气降水补给，沿地面向山梁两侧地表沟谷排泄或沿山坡下渗。根据地下水的赋存条件和特点，地下水类型主要为基岩裂隙水和孔隙水。基岩裂隙水主要赋存在基岩节理裂隙中，受大气降水及上覆松散堆积物中孔隙水补给，沿各类节理所组成的裂隙网络运动，向附近冲沟、山间盆地排泄。孔隙水主要赋存于第四系松散堆积物中。基岩裂隙水具有水量分布不均，埋藏深和分布规律不易掌握的特点。由于基岩裂隙水埋藏深，在基坑开挖深度内很难见到，孔隙水水量较少，可不需要考虑地下水对基础设计和施工的不利影响。但不排除雨季可能形成少量上层滞水，给施工带

来不便。

1.6、参建单位

1.6.1、建设单位：建水云得太阳能科技有限公司、建水鸿辉种养殖产业有限公司

1.6.2、设计单位：河南同力电力设计有限公司

1.6.3、监理单位：常州正衡电力工程监理有限公司

1.6.4、总包单位：四川红叶建设工程有限公司、中国水利水电第四工程局有限公司、建水县隆昌建筑有限责任公司

1.7、资金来源：建设单位自筹资金

1.8、动态总投资额：18213.24 万元

2、本月工程概况：

本月工程主要是施工阶段（羊舍地梁、灌注桩施工、粪槽开挖、钢立柱吊立、35Kv 配电室基础开挖及验槽，水泵房、水池基础开挖、水泵房砖基础砌筑、水池底板钢筋绑扎及混凝土浇筑、地面光伏灌注桩浇筑、土方填挖、场平）等工作、施工单位完成了临时生产、生活设施（办公用房、民工住宿用房 100%的）建设，完成了施工策划，人员、设备进场、材料订购。地面光伏 F07 地灌注桩浇筑基本完成，羊圈地梁浇筑完成 13 栋，钢立柱吊立安装完成 4 栋（含非标羊舍），各项准备设施目前准备充分满足施工需要。现期间 3 家施工单位已经入全面施工作业，各项工作面开展施工，现场工程进度随之相应加快。

二、本月工程形象进度

1、3#地块场平及边界修整作业，边界区域石林密集，开挖难度高，进度滞后。

2、1#地快羊舍地梁钢结构绑扎，安装模板进行浇筑作业。（A-1、2、3 及非标羊舍，完成灌注桩浇筑、模板拆除等作业）

3、2#地块进行灌注桩引孔、浇筑作业，羊舍地梁垫层浇筑、钢结构绑扎、模板安装、浇筑作业，B-4、5、6 羊舍完成地梁、桩浇筑作业。

4、35Kv 配电室基础开挖、垫层浇筑，钢结构绑扎、模板安装已完成，屋面模板铺设、框架柱及屋面梁、板混凝土浇筑完成，避雷针垫层浇筑完成、钢筋绑扎、模板安装完成。

5、地面光伏电站所需要材料陆续进场，F02、F03 引孔具备浇筑作业区域已完成灌注桩浇筑，F06 完成一半浇筑作业。部分场地进行场平，夯实作业，施工机械 3 台。

其余无大的工程项目进展。

三、工程进度控制情况

1、本月完成情况与计划进度比较：

按照各施工单位提交至业主单位进度计划情况对比，羊圈建设步伐已明显滞后，在计划节点内无法顺利移交工作面。依据现场实际步伐参考，仍需加强施工管理及加快施工进度。

2、本月计划完成情况分析：

按照目前施工进度分析及建设单位下发要求，现场施工中存在不确定制约因素较多施工作业仍然无法大面积开展致使工程整体进度不容乐观。近期施工作业排除天气干扰，施工方层面人员组织得当、加强施工管理、增进施工作业人员，工程质量、进度相对有所提高。

四、工程质量控制情况：

1、本月工程质量情况分析：

- 1、本月现场施工作业工序较广，现场质量控制较多，需及时把控各施工作业质量、进度。
- 2、原材质量方面，相应提出要求施工单位就需进入现场原材料进行第三方复检工作，目前仍未送检原材包括（钢材、螺栓）

2、本月采取的工程质量控制措施及效果：

- 1、本月因施工进度不佳，关于工程质量控制方面已相应于纪要中提出预见性意见，部分要求已得到相关落实。

3、本月有关质量问题及整改情况：

- 1、无

五、职业健康与安全环境控制情况：

1、本月安全文明施工

五里冲项目，安全生产累计 172 天，未发生一起机械和人员伤亡安全事故，由于本月降雨较频繁，致使多次停电，及其他阻碍施工原因，施工单位未能按原制定施工计划实施作业，施工进度相对滞后。本月监理部安全监理的工作重点主要针对钢立柱吊立安全防护措施、生活区及施工区临时安全的线路搭接，用电设备的安全性进行全面彻底排查，对出现的安全隐患已相应提出，务必要求相关人员进行彻底排查、整改。

2、本月采取的安全管理措施及效果：

- 1、做好每周安全文明施工检查工作，本月由建设单位举行消防演练活动，提高施工人员对消防知识的新认知；要求施工单位对新进场的施工人员进行三级安全教育及技术交底；施工区域垃圾，做到整齐划一、统一管理；对生活区、施工区用电、用火进行定期检查、监督杜绝乱引、乱拉电线和私自动火的行为，确保用电、用火的安全性。
- 2、继续督促各施工单位进一步健全安全保证体系，加强三级安全管理和交底教育：本月是本

工程施工准备强化阶段，新进场人员较杂，分包队伍较多，大型设备全面作业，各分包队及农民工安全防护性有待提高。

2、工程安全：

截止到04月01日，安全生产累计172天，未发生一起机械和人员伤亡安全事故，安全管理工作目前在受控状态。

六、合同管理方面

本月监理单位按业主要求及时进场开展工作。

目前施工单位资料管理存在严重不足：工程验评资料与工程严重不同步。

施工单位未按照相应合同款组织施工项目部，质检、安保体系几近为零，安全、质检、技术人员未到位，合同工期按计划工期严重滞后。

落实业主方工程进度款申领程序，未经监理确认工程量不得拨付工程进度款。

七、本月监理工作小结：

1、工程质量：

本月工程质量在受控状态

2、工程安全：

本月主要是水泵房、水池基础开挖、钢结构绑扎、顶板钢结构绑扎及浇筑作业，涉及高空作业，务必要求施工人员佩戴安全帽系好安全带，做好自身安全防范措施；土方运输作业，要求现场机械车辆施工人员在施工场地车速放低，临时用电做好相应防范措施。四川红叶钢结构立柱、斜梁开始吊立安装作业，对施工人员严格要求佩戴安全帽、系好安全带。本月未出现安全事故。

3、工程进度：

由于天气影响，本月工程进度完成地面光伏引孔灌注桩浇筑部分工作，羊舍主体定位工作及羊舍地梁、桩浇筑、羊粪槽开挖。35Kv 配电室主体、水池、水泵房基本完成，剩余收尾作业后期进行，其余各项施工工序相应进行中。

4、工程联络：详见各周会议纪要内容

八、3月份监理大事记

无

九、3份监理工作统计

本月监理部组织召开了4次周例会；下发工程联系单6次；下发监理通知单2次；

十、3月份监理工作重点

3月份主要是现场安全作业区的机械电源、人员安全、钢立柱、斜梁吊立，土方质量，开关站水池、水泵房、配电室施工质量及地面光伏电站区域进场原材料质量等的控制。

十一、工程图片