



正衡监理

编号: JL-(PGSGF)-06

监 理 月 报

工程名称: 中设国联于都一期 20MW 光伏电站项目

2016 年 11 月第 20 期

项目监理部(章):

总监理工程师: 李全忠

报告日期: 2016 年 11 月 30 日

常州正衡电力工程监理有限公司

监理月报

工程名称：中设国联于都一期（20MWp）光伏电站项目

月报开始时间 2016 年 11 月 20 日结束时间 2016 年 11 月 30 日

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	门卫室	中设国联于都一期（20MWp） 光伏电站项目	影像	3	
2	光伏区土建工程	中设国联于都一期（20MWp） 光伏电站项目	影像	10	
3	光伏发电系统	中设国联于都一期（20MWp） 光伏电站项目	影像	10	

二、监理重点工作情况

专业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	工程形象进度	光伏支架基础施工，支架及组件板安装；箱变基础施工，门卫室楼板主体结构施工完成；箱变接线全部完成。	
	设备交付进度	箱变全部交付， 支架	光伏支架 100% 光伏组件交付 100%
	设计交付进度	已经全部交付	已经全部交付
	质量体系运行情况	健全	
	施工图会检	已会检	已会检
	设计交底	完成交底	完成交底
	方案审查	\	\
	技术交底	已落实	
	设计变更	箱变基础	
安全	安全培训	新进人员进行安全培训	
	安全交底	分项、分部工程施工已交底	对新开工项目督促安全交底
	安全措施落实情况	要求施工单位施工人员戴好安全帽；	督促施工单位落实安全措施，检查施工过程安全情况，发现问题及时制止；

	安全文明施工情况	要求土建施工单位材料要摆放整齐有序；要求安装单位及时清理工程垃圾；配电箱禁止私搭乱接。下发编号为 013 号监理通知单。	继续要求土建施工单位材料要摆放整齐有序；要求安装单位及时清理工程垃圾；
质量	主要工序质量	对门卫室楼面浇筑进行旁站；对现场进行不定期巡检。	对电气设备安装进行巡视检查和旁站；
	主要原材料质量	电气设备、接地材料、光伏系统材料符合要求	对后续进场设备和材料进行检查；
	构（配）件质量	进场构件检查合格	严格检查进场构配件质量和验收
	设备质量	进场设备检查合格	严格检查进场设备质量和验收
	质量验评情况		
投资	资金情况	按照施工进度和施工合同支付	
	款项支付情况	本月支付工程进度款未统计	
	预算外签证	无	
合同	合同签订情况	施工合同已签订	
	合同执行情况	按照施工合同执行	

三、本月进度情况

序号	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	本月计划完成 (完成量/总量)	本月实际完成 (完成量/总量)	备注
1	定位放线	2016.3.12	2016.5.30	2016.3.20		10%	10%	
2	基础打桩	2016.3.15	2016.5.30	2016.3.21		30%	30%	
3	桩基浇筑	2016.3.25	2016.5.30	2016.3.25		40%	40%	
4	支架安装	2016.3.25	2016.5.30	2016.3.25		35%	35%	
5	组件安装	2016.3.25	2016.5.30	2016.3.25		35%	35%	
6	电缆敷设	2016.3.25	2016.5.30	2016.3.25		35%	35%	
7	门卫室	2016.11.1	2016.11.25	2016.11.10		100%	80%	
8	箱变基础	2016.3.25	2016.5.30	2016.3.25		50%	33%	
9	全站道路	2016.3.25	2016.5.30	2016.3.25		80%	0	

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量/总量)	备注
1	定位放线	2016.3.12	2016.5.30	2016.3.20		20%	
2	基础打桩	2016.3.15	2016.5.30	2016.3.21		20%	
3	桩基浇筑	2016.3.25	2016.5.30	2016.3.25		20%	
4	支架安装	2016.3.25	2016.5.30	2016.3.25		30%	
5	组件安装	2016.3.25	2016.5.30	2016.3.25		30%	
6	电缆敷设	2016.3.25	2016.5.30	2016.3.25		20%	
7	门卫室	2016.11.1	2016.11.25	2016.11.10		20%	
8	箱变基础	2016.3.25	2016.5.30	2016.3.25		17%	
9	全站道路	2016.3.25	2016.5.30	2016.3.25		80%	

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械 设备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外队 伍数量	系统外 队伍人数
无	无	无	1	江苏华能 90 人	无	无	无	无

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位合理安排工序，增加施工人员，合理安排工作时间，设备材料及时进场	督促施工单位增加人员，督促材料和设备及时进场
安全管理	监督施工单位落实现场安全措施，安全管理人员到场到位；下发 013 监理通知单。	审查施工单位的施工安全措施，监督落实
质量管理	对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决	对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决
技术管理	督促施工单位施工前，熟悉施工图纸，按图组织施工，	监理人员熟悉图纸，按照图纸要求进行检查和旁站监理
造价管理	统计实际完成工程量	按照实际完成工程量和合同签发工程进度款
物资供应	督促业主和施工单位的设备和材料及时进场	督促业主和施工单位的设备和材料及时进场

常州正衡电力工程监理有限公司中设国联于都一期监理项目部

2016 年 11 月 30 日