



正衡监理

编号: JL-(PGSGF)-09

17-3-15 12:24

监 理 月 报

工程名称: 中设国联于都一期 20MW 光伏电站项目

2017 年 2 月第 9 期

项目监理部 (章):

总监理工程师: 李全忠

报告日期: 2017 年 2 月 28 日

常州正衡电力工程监理有限公司

监理月报

工程名称：中设国联于都一期（20MWp）光伏电站项目

月报开始时间 2017 年 2 月 12 日 结束时间 2017 年 2 月 28 日

监理单位 常州正衡电力工程监理有限公司

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	施工项目名称	资料类型	资料数量	备注
1	升压站	中设国联于都一期（20MWp） 光伏电站项目	影像	3	
2	光伏发电系统	中设国联于都一期（20MWp） 光伏电站项目	影像	15	

二、监理重点工作情况

专业	事 项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	工程形象进度	低压电缆及通讯电缆敷设，光伏区道路开始施工，光伏区围栏施工；箱变围栏施工；	光伏区道路施工完成；围栏施工完成；厂区排水施工；审查施工资料。
	设备交付进度	全部交付	
	设计交付进度	已经全部交付	已经全部交付
	质量体系运行情况	健全	\
	施工图会检	已会检	已会检
	设计交底	完成交底	完成交底
	方案审查	\	\
	技术交底	已落实	\
	设计变更	箱变基础	\
	安全	安全培训	\
安全交底		分项、分部工程施工已交底	对新开工项目督促安全交底
安全措施落实情况		要求施工单位施工人员戴好安全帽；	督促施工单位落实安全措施，检查施工过程安全情况，发现问题及时制止；
安全文明施工情况		要求土建施工单位材料要摆放整齐有序；要求安装单位及时清理工程垃圾；配电箱禁止私搭乱接。下发编号为 013 号监理通知单。	继续要求土建施工单位材料要摆放整齐有序；要求安装单位及时清理工程垃圾；

四、下月进度计划

序号	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	下月计划完成 (完成量/总量)	备注
1	电缆敷设	2016.3.25	2016.5.30	2016.3.25		20%	
2	全站道路	2016.3.25	2016.5.30	2016.3.25		80%	
3	光伏区围栏	2017.1.1	2017.03.31	2017.1.10		90%	

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械 设备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外队 伍数量	系统外 队伍人数
无	无	无	0	江苏华能 18 人	无	无	无	无

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	督促施工单位合理安排工序，增加施工人员，合理安排工作时间，设备材料及时进场	督促施工单位增加人员，督促材料和设备及时进场
安全管理	\	\
质量管理	对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决。	对施工过程进行巡视检查和旁站监理，发现问题及时与施工单位沟通解决
技术管理	\	\
造价管理	\	\
物资供应	督促施工单位的设备和材料及时进场	\

常州正衡电力工程监理有限公司中设国联于都一期监理项目部

2017年2月28日