

JXMB17

编号：CZZHJIL-YZHS-010

监 理 月 报

项目名称:禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

2016 年 12 月 第 10 期

监理项目部（章）：

报告日期： 2016 年 12 月 30 日

监 理 月 报

月次：11 月报：开始时间：12 月 1 日 结束时间：12 月 31 日

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	单位工程名称	资料类型	资料数量	备 注
1		箱逆变回填	照片	20	
2		电缆回填	照片	20	
3		电缆桥架安装	照片	20	
4		电缆头制作	照片	10	
5		接地电阻复测	照片	15	
6		汇流箱检查	照片	15	
7					
8		箱逆变回填	照片	15	

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	工程形象进度	现场施工人员达到 130 人，其中众志 40 人，易通 30 人，天津电建 30 人，中机国际 30 人。 主接地网焊接回填 100%放点，打孔 100%.支架安装 100%组件安装 100% 主电缆沟回填 100% 电缆头制作 100%，桥架完成 100%	消缺工作
	设备交付进度	设备进场能满足现场需求	无
	设计交底	无	无
	质量体系运行情况	工程质量整体控制良好。	消缺
	施工图会检	无	无
	设计交底	已交底	无
	方案审查	无	无
	技术交底	已交底	无

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
	设计变更	无变更	无
安全	安全培训情况	已培训	现场安全巡视
	安全交底情况	例会已落实	现场抽查
	安全措施落实情况	加强秋季山火防治及施工安全措施的落实	督促现场安全措施的落实及加大山火防治的巡查力度。
	安全文明施工情况	已监督	
质量	主要工序质量	直流电缆沟及敷设	
	主要原材料质量	电线电缆抽检	
	构（配）件质量	对组件安装的压块、螺栓进行抽检	
	设备质量	已对进场设备进行检验	
	质量验评情况	各项工程质量基本合格	对电器安装，接线进行验评
投资	资金情况	/	/
	款项支付情况	/	/
	预算外签证	/	/
合同	合同签订情况	/	/
	合同执行情况	/	/

三、本月进度情况

序号	单位工程	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	计划完成 (完成量/总量)	实际完成 (完成量/总量)	权值	备注
1	放点，打孔，浇筑	土建	5.1	9.1	12.1	12.31	100%	100%		
2	支架安装	土建	5.1	9.1	12.1	12.31	100%	100%		
3	组件安装	电气	5.1	9.1	12.1	12.31	100%	100%		
4	箱逆变基础	土建	5.1	9.1	12.1	12.31	100%	100%		
5	电气设备安装	电气	5.1	9.1	12.1	12.31	100%	100%		
6	电气设备接线	电气	5.1	9.1	12.1	12.31	100%	100%		
7	箱逆变吊装	土建	5.1	9.1	12.1	12.31	100%	100%		
8	主电缆敷设	电气	5.1	9.1	12.1	12.31	100%	100%		

四、下月进度计划

序号	单位工程	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	计划完成 (完成量/总量)	权值	备注
1	放点，打孔，浇筑	土建	5.1	9.1	01.1	01.10	抽查消缺		后增除外
2	支架安装	土建	5.1	9.1	01.1	01.10	抽查消缺		后增除外
3	组件安装	土建	5.1	9.1	01.1	01.10	抽查消缺		后增除外
4	箱逆变基础	土建	5.1	9.1	01.1	01.10	抽查消缺		后增除外
5	箱逆变吊装	土建	5.1	9.1	01.1	01.10	抽查消缺		后增除外
6	电气设备安装	电气	5.1	9.1	01.1	01.10	抽查消缺		后增除外
7	电气设备接线	电气	5.1	9.1	01.1	01.10	抽查消缺		后增除外
8	主电缆敷设	电气	5.1	9.1	01.1	01.10	抽查消		后增除外

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械 设备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外队 伍数量	系统外 队伍人数
无	无	无	4	130	4	130		

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	箱逆变基础回填工作	/
安全管理	安全文明施工监督和检查。	/
质量管理	加强现场巡视检查频次，发现问题及时沟通解决。加强旁站项目的质量控制。	消缺
技术管理	加强对施工单位的电缆敷设及电缆沟回填的规范学习	/
造价管理	/	/
物资供应	/	/

七、本月待协调事项

序号	提出日期	待协调事项	提出人	责任人	备 注

--	--	--	--	--	--

八、上月待协调事项跟踪落实情况

序号	提出日期	待协调事项	提出人	责任人	跟踪落实情况

备注：因天气恶劣，12月下雨和下雪，施工现场人员不能进行施工作业，工程进度受到影响。

影像资料：





