


编号: CZZHJIL-YZHS-005

监 理 月 报

工程名称: 禹州市花石镇二期 80MWp 光伏发电项目

2016 年 07 月 第 05 期

监理项目部 (章):



总监理工程师:

郭晓斌

报告日期: 2016 年 07 月 26 日

监 理 月 报

月次: 07 月报开始时间: 2016 年 06 月 26 日 结束时间: 2016 年 07 月 25 日

一、工程影像资料

序号	单位工程标准名称	单位工程名称	资料类型	资料数量	备 注
1	光伏区	箱逆变基础浇筑	照片		
2	光伏区	桩基打孔、浇筑	照片	15	
3	光伏区	组件、支架安装	照片	20	

二、监理重点工作情况

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	工程形象进度	1、现有施工人员共计 383 人;且河南众志项目部施工人员 185 人;河南易通施工人员 198 人。 2、区域打桩作业施工:河南众志项目部打孔 26118 个,浇筑 23572 个,放点 26496 个;河南易通项目部打孔 19125 个,浇筑 12621 个,放点 197292 已完成。 3、组件、支架安装:河南众志项目部:支架安装 2238 组,组件安装 19678 块;河南易通项目部:支架安装 956 组,组件安装 7700 块。	按规范要求严格控制工程质量,控制支架安装质量,控制现场桩基础浇筑质量
	设备交付进度	紧缺	设备提资,进场
	设计交付进度	交付部分	按计划进行交付
	质量体系运行情况	工程质量整体控制良好	加强整体施工质量控制
	施工图会检	无	无
	设计交底	已交底部分	要求施工单位按要求进行图纸交底
	方案审查	审查部分方案	要求施工单位补全
	技术交底	支架、组件安装技术交底	所有施工的技术交底
	设计变更	部分	部分
安全	安全培训情况	对大部分进场人员进行了安全培训。	抽查安全教育情况。
	安全交底情况	对所有施工单位进行安全技术交底。	加大对主控室、综合楼的施工现场安全管理。
	安全措施落实情况	加强施工现场安全用电管理,加强施工现场防风措施的	督促现场安全措施的落实,重点加强设备

专业	事项	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度	工程形象进度	1、现有施工人员共计 383 人；且河南众志项目部施工人员 185 人；河南易通施工人员 198 人。 2、区域打桩作业施工：河南众志项目部打孔 26118 个，浇筑 23572 个，放点 26496 个；河南易通项目部打孔 19125 个，浇筑 12621 个，放点 197292 已完成。 3、组件、支架安装：河南众志项目部：支架安装 2238 组，组件安装 19678 块；河南易通项目部：支架安装 956 组件安装 7700 块。	按规范要求严格控制工程质量，控制支架安装质量，控制现场桩基础浇筑质量
	设备交付进度	紧缺	设备提资，进场
	设计交付进度	交付部分	按计划进行交付
	质量体系运行情况	工程质量整体控制良好	加强整体施工质量控制
	施工图会检	无	无
	设计交底	已交底部分	要求施工单位按要求进行图纸交底
	方案审查	审查部分方案	要求施工单位补全
	技术交底	支架、组件安装技术交底	所有施工的技术交底
	设计变更	部分	部分
		落实，加强施工现场施工车辆的安全管理。	测试、调试的现场安全施工管理。
	安全文明施工情况	进行文明施工检查，问题开始整改。	加强施工现场安全用电管理
质量	主要工序质量	部分钢筋笼箍筋间距不均匀，已经下发通知单要求整改	控制桩基基础混凝土浇筑情况
	主要原材料质量	预埋件镀锌层损坏，已经下发通知单钢筋要求施工单位进行送检，混凝土试块要求施工单位进行送检	主要对后期土建所用材料的抽检，进行支架验收
	构（配）件质量	完好	进行平行检验统计
	设备质量	无	对进场设备进行开箱检验
	质量验评情况	对现场隐蔽工程进行验收，基础验槽，桩基浇筑前进行钢筋验收，主控楼梁柱浇筑前进行钢筋模板验收	对现场隐蔽工程进行验收桩基浇筑进行钢筋验收
投资	资金情况		
	款项支付情况		
	预算外签证		
合同	合同签订情况		
	合同执行情况		

三、本月进度情况

序号	单位工程	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	本月计划完成 (完成量/总量)	本月实际完成 (完成量/总量)	权值	备注
1	放点	土建	2016.05.01		2016.05.01		223788 个	223788 个		
2	打孔	土建	2016.05.10		2016.05.10		45243 个	45243 个		
3	桩基浇筑	土建	2016.06.01		2016.06.01		45243 个	45243 个		
4	组件按装	土建	2016.07.12		2016.07.12		27378 块	27378 块		
5	支架安装	土建	2016.07.12		2016.07.12		3194 组	3194 组		

四、下月进度计划

序号	单位工程	任务名称	计划开始日期	计划结束日期	施工开始日期	施工结束日期	本月计划完成 (完成量/总量)	下月计划完成 (完成量/总量)	权值	备注
1	放点	土建	2016.05.01		2016.05.01		223788 个	完成		
2	打孔	土建	2016.05.10		2016.05.10		45243 个	完成		
3	桩基浇筑	土建	2016.06.01		2016.06.01		45243 个	完成		
4	组件按装	土建	2016.07.12		2016.07.12		27378 块	80%		
5	支架安装	土建	2016.07.12		2016.07.12		3194 组	80%		

五、安全文明施工情况

事故（起）			编制安全 策划文件 （份）	施工人数	安全分包情况			
人身 重伤	机械 设备	电网 事故			分包队 伍数量	分包队 伍人数	系统外队 伍数量	系统外 队伍人数
无	无	无	1	450 人左右	3	150	无	无

六、施工重点工作情况

专业	本月重点工作情况	下月重点工作计划
进度管理	桩孔打桩完成 45243 个，	按规范要求严格控制工程质量，控制现场桩基础浇筑质量
安全管理	部分现场人员不带安全帽	要求施工单位按要求进行安全文明施工
质量管理	部分桩孔深度不够，已经下发通知单要求整改。	控制主控楼砌墙质量，控制桩基础混凝土浇筑情况
技术管理		
造价管理	严格按照合同进行执行	严格按照合同进行执行

物资供应		
------	--	--

七、本月待协调事项

序号	提出日期	待协调事项	提出人	责任人	备 注
1	2016.07.15	村名阻工	张涛	王超凡	
2	2016.07.25	材料紧缺，停工状态	张涛	吕康	

八、上月待协调事项跟踪落实情况

序号	提出日期	待协调事项	提出人	责任人	跟踪落实情况
1	2016.06.25	图纸变更不及时	张盼	李剑飞	已落实





