

编号: ZHJL-001

监理月报

工程名称: 大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

2016 年 06 月 01 日 ~ 06 月 30 日 第 1 期

项目监理部 (章)

总监理工程师: 张洪亮

报告日期: 2016 年 06 月 30 日

监理月报

一、工程进度：

1、施工进度情况

- (1) 管桩定位放线 1982 点，完成总量的 30%
- (2) 打桩完成 679 根，完成总量的 10%
- (3) 场区围栏放点 800 孔，完成总量的 93%
- (4) 综合楼基础开挖，垫层已浇筑
- (5) 场区道路平整，完成总量的 10%
- (6) 场区场平完成总量的 20%

2、人员设备情况

打桩机 1 台、铲车 2 台、吊车 1 台、拖车 1 台、挖掘机 2 台、货车 3 台，现场总施工人数 28 人。

二、监理主要工作：

- 1、对现场打桩质量进行监督检查，发现桩身歪斜，标高不达标，及时联系总包单位要求整改；
- 2、对进场材料进行检查，对不合格进场材料要求退场处理；
- 3、监理人员根据监理安全管理方案，每周与施工单位就有关安全管理工作及时沟通交流，对现场检查存在的安全隐患，要求施工单位整改，必要时通报业主；
- 4、充分利用监理例会制度，对施工单位完成的工程量、下周的工作计划、以及项目现场出现需要协调解决的问题及时提出监理意见，对现场质量、安全、进度问题进行分析处理，对下周工作提出监理预控措施；
- 5、根据相应的施工计划，进行工期督查，督促施工单位在资金、人员、材料方面投入。

三、现场存在的问题及建议：

- 1、管桩供应不足，不能满足施工进度需要，要求施工单位加大管桩进场数量；
- 2、施工人员施工经验不足，要求施工单位对施工人员进行技术交底及技术培训；
- 3、综合楼地勘数据未出、导致综合楼后续施工迟迟不能开展，严重影响工程进度，且停工 1 月有余，造成人力物力损失极大；
- 4、光伏组件、汇流箱、电缆、逆变器、箱变未进场；

- 5、施工单位未收到工程预付款，对大规模施工存在顾虑；
- 6、升压站图纸未出可能导致工程并网延期；
- 7、并网输出线路施工单位还未确定，且图纸未出，严重影响工程并网；
- 8、场区围栏未到场；

四、下月的监理工作安排：

- 1、加大现场巡视检查力度，严格控制施工质量；
- 2、夏季天气炎热，要求施工单位做好防暑工作，配备防暑药品；
- 3、督促施工单位对进场材料设备进行规范管理，做好防火防盗工作；

五、现场施工图片：



