

编号: ZHJL-003

监理月报

工程名称: 大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

2016 年 08 月 01 日 ~ 08 月 31 日 第 3 期

项目监理单位(章)

总监理工程师:

报告日期: 2016 年 08 月 31 日



监理月报

一、工程进度：

1、施工进度情况

- (1) 管桩定位放线 6439 点，完成总量的 100%
- (2) 打桩完成 6235 根，完成总量的 100%
- (3) 支架安装完成 840 组，完成总量的 95%
- (4) 组件安装完成 830 组，完成总量的 92%
- (5) 场区接地开挖完成总量的 70%
- (6) 围栏安装完成 2200 米，完成总量的 85%（停工待点）
- (7) 综合楼主体完成开始上砖
- (8) 升压站中控楼主体柱钢筋绑扎（35KV 开关室、继电保护室、中控室、安全工具室）
- (9) 场区道路施工、场地平整、深水鱼塘开挖完成总量的 80%

2、人员设备情况

打桩机 1 台、挖掘机 2 台、铲车 2 台、吊车 1 台、拖车 1 台、拖车 2 台、支架及组件安装人数 20 人、现场总施工人数 60 人。

3、设备材料到货情况

升压站内接地变、SVG 变、SVG 已到场，开关室内高压开关柜及继电保室内各设备未到场。

二、监理主要工作：

- 1、对现场支架安装质量、组件安装质量，接地开挖、接地焊接质量、综合楼及升压站施工质量进行巡视检查，并对巡视检查发现的问题及时下发通知单；
- 2、每周一对现场安全文明施工进行大检查，对存在不合格的部位要求施工单位整改落实；
- 3、每周四召开监理例会，对施工单位每周完成工程量、每周施工计划，以及项目现场出现的问题及时提出监理意见，并对现场质量、安全、进度问题进行分析处理，对下周工作提出监理预控措施；

三、现场存在的问题及建议：

- 1、升压站一次设备及二次设备未到场催促甲方尽快安排厂家发货；
- 2、升压站电气图纸未出，影响土建施工；
- 3、场区东北侧征地未决定，围栏无法继续施工，停工待点；
- 4、66KV 输出线路施工单位还未进场要求加快进场；
- 5、箱逆变基础施工进度慢要求施工单位加快施工进度；
- 6、汇流支架及电缆桥架未到场，要求施工单位尽快订货采购；

四、下月的监理工作安排：

- 1、升压站室外各个设备基础还未定位放线要求总包单位加快施工；
- 2、现场支架及组件已快安装完，要求施工单位做好三级自检准备；
- 3、现场天气高温要求施工单位做好防暑工作；

五、现场施工图片：

