

编号: ZHJL-009

监理月报

工程名称: 大安市爱康新能源农光相结合一期 10MWp 发电项目

2017 年 4 月 1 日 ~ 4 月 30 日 第 9 期

项目监理部 (章)

总监理工程师:

报告日期: 2017 年 4 月 30 日



监理月报

一、工程进度：

1、施工进度情况

- (1) 管桩定位放线 6439 点，完成总量的 100%
- (2) 打桩完成 6235 根，完成总量的 100%
- (3) 支架安装完成 886.5 组，完成总量的 100%
- (4) 组件安装完成 886.5 组，完成总量的 100%
- (5) 光伏厂区接地完成 100%
- (6) 汇流箱安装、接线、汇流箱至逆变工程完成 100%
- (7) 箱逆变基础、箱逆变吊装、箱逆变接线完成 100%
- (8) 箱逆变至开关室工程完成 80%（还未回填完成）
- (9) 围栏安装完成 2450 米，完成总量的 95%（停工待点）
- (10) 场区道路施工、场地平整完成 80%
- (11) 综合楼、车库、水泵房、门卫室、中控楼完成完成 90%（屋面防水还未返工）
- (12) 升压站 66KV 主变压器、SVG 变压器、接地变压器、SVG 补偿柜吊装完成
- (13) 升压站 66kV 电压互感器、电流互感器、六氟化硫断路器、避雷器、接地刀闸、隔离开关安装完成
- (14) 升压站站内接地完成 100%；
- (15) 升压站、开关室、继电保护室、二次接线完成 100%；升压站一次二次试验及调试完成 100%，后台及通讯调试完成 90%
- (16) 升压站场平完成 80%，升压站围墙完成 90%
- (17) 66kV 输出线路已施工完成（已送电至升压站 66kV 出线隔离刀闸处）

2、人员设备情况：

升压站围墙施工 8 人、综合楼、中控楼装修 8 人、箱逆变基础围栏焊接 4 人、光伏厂区围栏施工 5 人、事故油井施工 4 人、场地平整挖机 2 台、变压器池壁砌筑 4 人

3、设备材料到货情况：

1、各设备已全部到场

二、监理主要工作：

- 1、召开工地例会，提出现场存在问题，要求施工单位进行整改落实
- 2、对现场存在的问题及时下发联系单
- 3、要求总包单位安排管理人员到岗、对工资滞后资料进行同步
- 4、要求施工单位增加现场施工人数
- 5、要求施工单位对现场自拌的混凝土原材料进行送检，并做好养护工作

三、现场存在的问题及建议：

- 1、施工单位现场无管理人员、施工无计划、无安排
- 2、总包项目部无任何管理人员在岗，施工资料滞后 50%
- 3、施工单位现场施工人员无法满足并网要求
- 4、SVG 变压器围栏还未施工
- 5、SVG 变压器至开关室 SVG 高压开关柜室外电缆沟水泥盖板未制作
- 6、升压站渣石未铺
- 7、升压站、主控楼、接地变压器、SVG 柜、35KV 箱式变压器、逆变器消防器材未见；
- 8、66kV 主变鹅卵石未放及消防沙箱未做
- 9、主控楼安全工具室内运维人员使用器具未全部到位
- 10、继保室通讯设备与省调，地调对点调试还未开始
- 11、一次二次设备防火封堵还未全部完成

四、下月的监理工作安排：

- 1、围墙施工进度太慢，要求施工单位加大人力投入，按并网节点倒排工期进度计划
- 2、要求施工单位加快工程资料报审，做到与工程进度同步，确保质监站验收时资料齐全完整

五、现场施工图片：

