

陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150Mwp 光伏发电及农业综合开

发项目三期 50Mwp 工程工程

监理月报

第 2 期

2016 年 10 月 26 日 至 2016 年 11 月 25 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期:



本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	1 份	工程暂停令	份
监理通知单	3 份	监理备忘录	2 份
例会会议纪要	2 份	专题会议纪要	2 份
本月工程现场大事记			
1: 一期鸡舍开始扩建工作。 2、二期鸡舍开始新建工作 3、二期鸡舍附属用房开始新建工作 4、对三期光伏区进行安全巡视工作 5、对一、二期鸡舍所有进场材料进行验收工作			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	2次	试验结果不合格次数	1次
设备开箱检查次数	5次	检查不符合要求次数	2次
本月查验分项工程	4项	其中一次验收合格计	1项
发出监理通知单（质量控制类）		1份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
1、二期鸡舍混凝土基础强度不达标，经协调整改，将强度不达标的部分重新返工并进行验收检查。 2、二期鸡舍点焊的支架有部分没点焊到位，现场将问题指出并要求补焊。 3、到场钢构有一批不符图纸设计要求，与施工队协商将不符合图纸设计要求的钢构进行返厂调换。 4、我们项目监理人员对隐蔽工程、关键部位、关键工序进行全程旁站，对材料不符合图纸设计坚决不允许使用，对施工资料认真审查并签署意见。总体来说工程质量符合要求。			
下月质量情况预计和目标			
1. 加强对进场材料的检查测量验收。 2. 加强对一些隐蔽工程的旁站，并做好记录。 3. 加强对一些存在隐患的问题进行排查处理。 4. 加强对现场的巡视，全力配合甲方把质量管控做到位。 5. 杜绝未经检查验收的材料进入施工场地进行使用。 6. 杜绝一切与图纸设计不符的施工操作。 7. 避免人为因素造成质量和安全问题。 8. 杜绝现场一切质量安全隐患			

本月费用控制情况评析

工程总投资额		万元	
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
1. 按合同规定支付。 2. 按合同范围检查完成量，超出范围签证请示甲方的认可，分析其合理性。			
预计下月工程发生费用金额			

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016 年 8 月 1 日	工程竣工日期	2017 年 4 月 1 日
本月计划完成至	35%		
本月实际完成至	30%		
本月批准延长工期	1 天	累计延长工期	3 天
发出监理通知单（进度控制类）		1 份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
1. 根据甲方各主材进场的日期来安排各施工单位的进度。			
2. 制定总工程进度计划表与甲方进度表对应实施。			
3. 每周要求施工方上报本周的下周施工计划，按施工计划实施。			
下月工程进度展望			
1. 根据总进度计划表来控制进度。			
2. 按各施工合同的完成日期要求各施工方工期。			
3. 督促甲方主材进场时间及设计图纸出图时间，应符合总计划要求。			
4. 配合甲方对二期鸡舍及附属用房进行初步验收。			

本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	4 次
发出监理通知单（安全类）	1 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
1. 检查安全帽佩戴，安全防护隔离措施落实。 2. 检查设备安全隐患及施工中存在的安全隐患。 3. 检查临时用电规范化。 4. 检查高空作业人员系安全绳。	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
1、杜绝施工人员及管理人员未佩戴安全帽的现象 2、督促施工方派专业人员对施工临时用电进行整改使临时用电规范化 3、杜绝施工现场屡次出现明火的现象 4、加强对现场施工人员的安全培训工作	

本月工程其它事项

1. 继续为甲方提供设备、材料采购合同洽谈在质服务。
2. 督促甲方的设计图纸及时跟进。
3. 对三期光伏区进行安全巡视。