

陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150Mwp 光伏发电及农业综合开发项目三期 50Mwp 工程工程

监理月报

第 3 期

2016 年 11 月 26 日 至 2016 年 12 月 25 日

内容提要：

工程施工概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构（章）： 
总监理工程师： 张明武
日 期： 2016年12月25日

本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	30 天	实际工作日	30 天
建设单位通知单	份	工程暂停令	份
监理通知单	1 份	监理备忘录	份
例会会议纪要	2 份	专题会议纪要	1 份
本月工程现场大事记			
1: 一期鸡舍扩建完成 2、二期鸡舍及附属用房新建完成 3、一期鸡舍及附属用房安装分布式光伏发电 4、二期鸡舍及附属用房安装分布式光伏发电 5、综合楼及冷链物流分布式光伏安装完成 6、对三期光伏区进行安全巡视工作 7、准备对三期进行并网工作			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	3 次	试验结果不合格次数	1 次
设备开箱检查次数	4 次	检查不符合要求次数	次
本月查验分项工程	4 项	其中一次验收合格计	2 项
发出监理通知单(质量控制类)			1 份
工程质量情况简析(文字或图表)			
<p>1、二期鸡舍点焊不到位，焊渣太多而且有许多地方漏焊</p> <p>2、一、二期鸡舍对点焊位值喷漆不到位，及柱角螺栓生锈较为严重</p> <p>3、二期鸡舍在检查时发现鸡舍两端各少两根拉筋，以严令禁止出现偷工减料影响工程质量的问题</p> <p>4、我们项目监理人员对隐蔽工程、关键部位、关键工序进行全程旁站，对材料不符合图纸设计坚决不允许使用，对施工资料认真审查并签署意见。总体来说工程质量符合要求。</p>			
下月质量情况预计和目标			
<ol style="list-style-type: none"> 1. 加强对进场材料的检查测量验收。 2. 加强对一些隐蔽工程的旁站，并做好记录。 3. 加强对一些存在隐患的问题进行排查处理。 4. 加强对现场的巡视，全力配合甲方把质量管控做到位。 5. 杜绝未经检查验收的材料进入施工场地进行使用。 6. 杜绝一切与图纸设计不符的施工操作。 7. 避免人为因素造成质量和安全问题。 8. 杜绝现场一切安全隐患 			

本月费用控制情况评析

工程总投资额		万元			
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比		%			
本月批准付款	万元	累计批准付款额	万元		
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元		
发出监理通知单（造价控制类）		份			
工程费用控制情况简析（文字或图表）					
<p>1. 按合同规定支付。 2. 按合同范围检查完成量，超出范围签证请示甲方的认可，分析其合理性。</p>					
预计下月工程发生费用金额					

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016 年 7 月 10 日	工程竣工日期	2017 年 4 月 1 日			
本月计划完成至	70%					
本月实际完成至	60%					
本月批准延长工期	1 天	累计延长工期	2 天			
发出监理通知单（进度控制类）	1 份					
本月工程进度情况简析（文字或图表）						
1. 根据合同工期合理跟进施工方进度。 2. 制定总工程进度计划表与甲方进度表对应实施。 3. 每周对施工进度进行总结分析并安排下周施工进度计划						
下月工程进度展望						
1. 根据总进度计划表来控制进度。 2. 按各施工合同的完成日期要求各施工方工期。 3. 督促甲方主材进场时间及设计图纸出图时间，应符合总计划要求。 4、对一、二期鸡舍进行验收 5、对综合楼、冷链物流及一、二期鸡舍分布式光伏电站进行初步验收 6、一期鸡舍完成 60%，二期鸡舍完成 60%，综合楼及冷链物流完成 90%						

本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	3 次
发出监理通知单(安全类)	1 份
工程施工安全生产管理工作简析(文字或图表)	
<ol style="list-style-type: none">1. 检查安全帽佩戴，安全防护隔离措施落实。2. 检查设备安全隐患及施工中存在的安全隐患。3. 检查临时用电规范化。4. 检查高空作业人员系安全绳。5. 检查施工现场使用的脚手架是否牢固结实	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
<ol style="list-style-type: none">1、对所有具有或可能有安全隐患的施工位置进行排查，防患于未然2、杜绝一切安全事故发生	

本月工程其它事项

1. 继续为甲方提供设备、材料采购合同洽谈在质服务。
2. 督促甲方的设计图纸及时跟进。
3. 对整个光伏区进行安全巡视
4. 迎接陕西省省长莅临本项目进行检查指导