

陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150Mwp 光伏发电及农业综合开
发项目三期 50Mwp 工程工程

监理月报

第__4__期

2017 年 4 月 26 日 至 2017 年 5 月 25 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构（章）：

总监理工程师：

日

期：



江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	份	工程暂停令	份
监理通知单	份	监理备忘录	份
例会会议纪要	份	专题会议纪要	份
本月工程现场大事记			
1、109#方阵----123#方阵灌注桩完成。 2、箱逆变基础 132#方阵——136#方阵、109#方阵----123#方阵完成 3、支架安装 109#——122#方阵完成 4、部分不合格的灌注桩返工完成 5、对进场各材料（钢筋、U 型螺栓、支架配件、汇流箱、逆变器、电缆等）进行检查验收 6、准备大棚开工工作及组件安装工作			

A8-

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	3次	试验结果不合格次数	次
设备开箱检查次数	4次	检查不符合要求次数	次
本月查验分项工程	4项	其中一次验收合格计	项
发出监理通知单（质量控制类）			份
工程质量情况简析（文字或图表）			
1、箱逆变基础浇筑出现漏钢筋现象。 2、箱逆变基础接地网焊接点防锈漆及镀锌漆喷涂不到位。 3、支架安装有倾斜现象及个别螺丝未紧固到位。 4、箱逆变基础浇筑部分地方捣振不均匀。 5、我们项目监理人员对隐蔽工程、关键部位、关键工序进行全程旁站，对材料不符合图纸设计坚决不允许使用，对施工资料认真审查并签署意见。总体来说工程质量符合要求。			
下月质量情况预计和目标			
1、把控好箱逆变基础浇筑质量。 2、把控好箱逆变基础接地网点焊及防锈、镀锌喷漆质量。 3、把控好支架安装整体质量。 4、杜绝一切违规操作，造成质量隐患。			

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月费用控制情况评析

工程总投资额		万元	
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
1. 按合同规定支付。 2. 按合同范围检查完成量，超出范围签证请示甲方的认可，分析其合理性。			
预计下月工程发生费用金额			

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016 年 7 月 10 日	工程竣工日期	2017 年 4 月 1 日
本月计划完成至	90%		
本月实际完成至	80%		
本月批准延长工期	2 天	累计延长工期	4 天
发出监理通知单（进度控制类）		份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
1. 根据合同工期合理跟进施工方进度。 2. 制定总工程进度计划表与甲方进度表对应实施。 3. 每周对施工进度进行总结分析并安排下周施工进度计划			
下月工程进度展望			
1. 根据总进度计划表来控制进度。 2. 按各施工合同的完成日期要求各施工方工期。 3. 督促甲方主材进场时间及设计图纸出图时间，应符合总计划要求。 4. 完成所有箱逆变基础工程，开展箱逆变安装工作。 5. 完成所有支架、组件安装工作 6. 争取 6 月 30 日前，将前面 17MWP 并网。			

江苏省住房和城乡建设厅监制

本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	3 次
发出监理通知单（安全类）	1 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
1. 检查安全帽佩戴，安全防护隔离措施落实。 2. 检查设备安全隐患及施工中存在的安全隐患。 3. 检查临时用电规范化。 4. 检查进入光伏区域内施工车辆是否限速行驶	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
1、对所有具有或可能有安全隐患的施工位置进行排查，防患于未然 2、杜绝一切安全事故发生	

江苏省住房和城乡建设厅监制

A8-6

本月工程其它事项

1. 继续为甲方提供设备、材料采购合同洽谈在质服务。
2. 督促甲方的设计图纸及时跟进。
3. 对整个光伏区进行安全巡视
4. 因土地问题部分施工暂停

江苏省住房和城乡建设厅监制