

陕西合阳桂花清洁能源有限公司合阳 150Mwp 光伏发电及农业综合开

发项目三期 50Mwp 工程工程

监理月报

第 9 期

2017 年 8 月 26 日 至 2017 年 9 月 25 日

内容提要:

工程实施概况

质量控制情况

费用控制情况

进度控制情况

安全生产管理的监理工作

其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期:



江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

本月工程实施概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	份	工程暂停令	份
监理通知单	1 份	监理备忘录	份
例会会议纪要	3 份	专题会议纪要	1 份
本月工程现场大事记			
1、光伏区内土建工程部分完成。 2、2017 年 9 月 19 日完成对光伏区内土建部分的验收工作。 3、冷链物流至综合楼路面整修完成。 4、现场消缺工作基本完成。 5、因支架、组件未到场，现场进行部分消缺工作。			

A8-2



本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	次	试验结果不合格次数	次
设备开箱检查次数	1次	检查不符合要求次数	1次
本月查验分项工程	2项	其中一次验收合格计	1项
发出监理通知单（质量控制类）			1份
工程质量情况简析（文字或图表）			
1、因雨水较多，方阵内各处电缆沟遭冲刷比较严重。 2、箱逆变四周回填土有部分下陷。 3、安装完成的箱逆变箱体内部有积水现象。 4、有个别地方灌注桩下沉。 5、箱逆变井盖刷漆太薄，背面漏刷漆。 6、我们项目监理人员对隐蔽工程、关键部位、关键工序进行全程旁站，对材料不符合图纸设计坚决不允许使用，对施工资料认真审查并签署意见。总体来说工程质量符合要求。			
下月质量情况预计和目标			
1、把控好现场电缆沟整改质量。 2、把控好现场消缺工作工程质量。 3、预防好近期防御工作。 4、杜绝一切质量隐患，杜绝一切与图纸设计不符的施工。			

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

本月费用控制情况评析

工程总投资额		万元	
截止本月 25 日累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
1. 按合同规定支付。 2. 按合同范围检查完成量，超出范围签证请示甲方的认可，分析其合理性。			
预计下月工程发生费用金额			

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016 年 7 月 10 日	工程竣工日期	2017 年 4 月 1 日
本月计划完成至	95%		
本月实际完成至	85%		
本月批准延长工期	1 天	累计延长工期	4 天
发出监理通知单（进度控制类）		份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
1、灌注桩及箱逆变基础全部完成，并完成验收工作。			
2、现场消缺整改工作完成大半 2/3。			
3、因支架、组件迟迟未到场，严重影响施工进度。			
下月工程进度展望			
1. 根据总进度计划表来控制进度。			
2. 按各施工合同的完成日期要求各施工方工期。			
3. 督促甲方主材进场时间及设计图纸出图时间，应符合总计划要求。			
4. 完成三期剩下的全部工程。			
5. 督促相关部门尽快采购支架及组件。			
5. 对三期剩余工程完成并网工作。			

江苏省住房和城乡建设厅监制



本月施工安全生产管理工作评析

本月安全检查次数	1 次
发出监理通知单（安全类）	1 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
1. 检查安全帽佩戴，安全防护隔离措施落实。 2. 检查设备安全隐患及施工中存在的安全隐患。 3. 检查临时用电规范化。	
下月安全生产管理的监理工作展望和目标	
1、对所有具有或可能有安全隐患的施工位置进行排查，防患于未然 2、杜绝一切安全事故发生	

江苏省住房和城乡建设厅监制

A8-6



由 扫描全能王 扫描创建

本月工程其它事项

1. 继续为甲方提供设备、材料采购合同洽谈在质服务。
2. 督促甲方的设计图纸及时跟进。
3. 对整个光伏区进行安全巡视。

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建