

|   |      |                          |
|---|------|--------------------------|
|  <b>正衡监理</b><br>ZhengHengSupervision | 项目名称 | 定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目 |
|   | 文件名称 | 监理月报                     |

## 定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

### 监理月报

第 01 期

2016 年 7 月 15 日至 2016 年 7 月 31 日

#### 内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构 (章):



总监理工程师: 张昭

日期: 2016.07.31

|   |      |                          |
|---|------|--------------------------|
|  <b>正衡监理</b><br>ZhengHengSupervision | 项目名称 | 定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目 |
|   | 文件名称 | 监理月报                     |

## 本月工程情况概要

| 相关情况登记   |      |          |      |
|--|------|----------|------|
| 本月日历天  | 31 天 | 实际工作日    | 15 天 |
| 建设单位通知单  | /份   | 建设单位联系单  | 份    |
| 工程暂停令  | /份   | 监理工程师通知单 | 份    |
| 监理工程师备忘录   | /份   | 监理工程师联系单 | 份    |
| 例会会议纪要   | 1 份  | 专题会议纪要   | 份    |
| 本月工程现场大事记  |      |          |      |
| <p>1、2016 年 7 月 12 日，签署 1 号开工令，召开项目开盘仪式。</p> <p>2、2016 年 7 月 17 日，配电室基础地基施工图到场，</p> <p>3、2016 年 7 月 26 日，在项目地会议室召开第一次工程例会，主要对现场工作情况进行描述，和施工人员的介绍。</p> <p>4、2016 年 7 月 23 日，发电区域桩位图到场。</p> <p>5、2016 年 7 月 24 日，临时项目部建设完成。</p> <p>6、2016 年 7 月 25 日，发电单元定位防线。</p> |      |          |      |

|   |      |                          |
|---|------|--------------------------|
|  <b>正衡监理</b><br>ZhengHengSupervision | 项目名称 | 定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目 |
|   | 文件名称 | 监理月报                     |

## 本月工程质量控制情况评析

| 本月质量控制情况登记  |     |               |    |
|---|-----|---------------|----|
| 本月抽查、见证试验次数   | /次  | 试验结果不合格次数     | /次 |
| 设备开箱检查次数  | 1 次 | 检查不符合要求次数     | /次 |
| 本月查验分项工程  | /项  | 其中一次验收合格<br>计 | 项  |
| 发出监理通知单（质量控制类）  |     |               | 份  |
| 工程质量情况简析（文字或图表）   |     |               |    |
|   |     |               |    |
| 下月质量情况预计和目标   |     |               |    |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 下月主要控制批次进场材料的质量检查，包括组件和材料等；</li> <li>2. 同时严格控制工序质量要求，包括工序交接过程质量验收；</li> <li>3. 进场材料设备的规范管理加强，要求安装单位加强对设备材料的管理工作；</li> <li>4. 严格控制站前区建筑基础定位防线控制网，严格检查隐蔽工程施工质量</li> </ol> |     |               |    |

|   |      |                          |
|---|------|--------------------------|
|  <b>正衡监理</b><br>ZhengHengSupervision | 项目名称 | 定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目 |
|   | 文件名称 | 监理月报                     |

## 本月施工安全生产管理工作评析

| 本月施工生产安全管理工作情况登记  |    |
|---|----|
| 本月安全检查次数  | /次 |
| 发出监理通知单（安全控制类）  | 份  |
| 工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）   |    |
| <p><b>施工单位安全生产管理状况：</b></p> <p>1、针对安全方面施工，现场用电、用火都必须由专门的人员进行操作，对每个宿舍张贴安全防火标识、配电箱加强安全接地、临时用电实行 3 级保护、大型机械作业必须安装可靠接地、宿舍用电大功率的用电与照明用电必须分开进行，上班期间必须关闭。</p> <p>2、现场施工人员基本做到佩戴安全帽。安全管理基本到位，但通过检查发现部分作业人员习惯性违章情况，现场监理及时给予指正。</p> <p><b>监理单位履行监理安全责任情况：</b></p> <p>1、2016 年 7 月 26 日，为保证现场安全和文明施工，在项目办公室召开了本项目第一次监理例会，对目前现场存在的安全问题进行通报。</p> <p>2、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。</p> <p>3、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。</p> |    |
| 下月施工安全生产管理工作展望和目标   |    |



|      |                          |
|------|--------------------------|
| 项目名称 | 定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目 |
| 文件名称 | 监理月报                     |

- 1、继续加强施工安全管理，针对的经常下雨打雷天气因素，加强对现场施工宿舍用火用电的管理。现场施工必须佩戴安全帽，加强安全意识。
- 2、使用吊车吊运设备时，要严格指挥作业，不允许出现违规现象。
- 3、新入场人员的安全培训工作要及时进行。

### 本月工程进度控制情况评析

|                |                 |        |                  |
|----------------|-----------------|--------|------------------|
| 工程开工日期         | 2016 年 7 月 20 日 | 工程竣工日期 | 2016 年 12 月 30 日 |
| 本月计划完成至        |                 |        |                  |
| 本月实际完成至        |                 |        |                  |
| 本月批准延长工期       | /天              | 累计延长工期 | /天               |
| 发出监理通知单（进度控制类） | /份              |        |                  |

#### 本月工程进度情况简析（文字或图表）

2016 年 7 月 20 日工程正式开工，标志工程将进行施工阶段。根据业主单位的要求，本项目工程计划工期为 2016 年 12 月 30 日结束。

施工单位按照工程开展程序进行工程的前期管理工作，并报验各项开工资料。

目前正在进行的区域：

1. 1 单元预制桩定位
2. 项目部建设。

本月施工方人员情况： 15 人，满足施工要求。



|      |                          |
|------|--------------------------|
| 项目名称 | 定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目 |
| 文件名称 | 监理月报                     |

### 下月工程进度展望

下月，项目监理部要求各施工加大投入力度，把影响工期因素超前考虑。因此对施工提出如下要求：

- 1、 加大施工资源投入，不能因为局部原因而影响工程的进展程度；
- 2、 在允许情况下，要求施工单位进行加班工作，以实现进度要求；
- 3、 做好雨水天气的的准备工作，加强施工应急措施。

### 本月费用控制情况评析

|                          |    |         |    |
|--------------------------|----|---------|----|
| 工程总投资额                   |    | 1.68 亿元 |    |
| 累计完成金额占总投资额百分比           |    | %       |    |
| 本月监理批准付款                 | 万元 | 累计批准付款额 | 万元 |
| 本月发生批准索赔                 | 万元 | 累计发生索赔额 | 万元 |
| 发出监理通知单（造价控制类）           |    | 份       |    |
| <b>工程费用控制情况简析（文字或图表）</b> |    |         |    |
| 费用支付主要由建设单位控制。           |    |         |    |
| <b>预计下月工程发生费用金额</b>      |    |         |    |
| 由业主单位控制。                 |    |         |    |

### 本月工程其它事项

|   |
|---|
| 无 |
|---|