



正衡监理  
ZhengHengSupervision

项目名称

定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

文件名称

监理月报

## 定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

### 监 理 月 报

第 03 期

2016 年 09 月 01 日至 2016 年 09 月 30 日

#### 内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其他事项

项目监理机构 (章)

总监理工程师:

日 期:



 <b>正衡监理</b> ZhengHengSupervision	项目名称	定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目
	文件名称	监理月报

## 本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	30 天	实际工作日	30 天
建设单位通知单	/份	建设单位联系单	份
工程暂停令	/份	监理工程师通知单	1 份
监理工程师备忘录	/份	监理工程师联系单	1 份
例会会议纪要	4 份	专题会议纪要	1 份
本月工程现场大事记			
1、房建控制网复测； 2、18 日逆、箱变地基开挖，浇筑完成； 3、12 日配电用房屋面梁板柱浇筑完成，24 日墙砌体开始； 4、14 日综合楼屋面梁板柱浇筑；22 日内墙抹灰开始； 5、方阵 8#、9#、10# 支架开始安装；10# 方阵组件开始安装；2# 平单轴支架试装；			

## 本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	3/次	试验结果不合格次数	/次
设备开箱检查次数	13 次	检查不符合要求次数	2/次
本月查验分项工程	10/项	其中一次验收合格计	10 项
发出监理通知单（质量控制类）		份	
工程质量情况简析（文字或图表）			



**正衡监理**  
ZhengHengSupervision

项目名称	定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目
文件名称	监理月报

个别组件基础桩垂直度偏差不符合设计和规范要求；基础桩桩头除锈不彻底，刷漆不到位，

### 下月质量情况预计和目标

1. 下月主要控制批次进场材料的质量检查，包括组件，电缆、高压开关，保护柜和材料等；
2. 同时严格控制工序质量要求，包括工序交接过程质量验收；
3. 进场材料设备的规范管理加强，要求安装单位加强对设备材料的管理工作；
4. 严格控制支架安装水平度和迎向角角度，严格检查隐蔽工程施工质量

### 本月施工安全生产管理工作评析

#### 本月施工生产安全管理工作情况登记

本月安全检查次数	4 /次
发出监理通知单（安全控制类）	1 份

#### 工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）



项目名称	定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目
文件名称	监理月报

### 施工单位安全生产管理状况：

1、针对安全方面施工，现场用电、用火都必须由专门的人员进行操作，对每个宿舍张贴安全防火标识、配电箱加强安全接地、临时用电实行 3 级保护、大型机械作业必须安装可靠接地、宿舍用电大功率的用电与照明用电必须分开进行，上班期间必须关闭。

2、现场施工人员基本做到佩戴安全帽。安全管理基本到位，但通过检查发现部分作业人员习惯性违章情况，现场监理及时给予指正。

### 监理单位履行监理安全责任情况：

1、，为保证现场安全和文明施工，在项目办公室召开的每一次监理例会，对目前现场存在的安全问题进行通报。

2、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。

3、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。

### 下月施工安全生产管理工作展望和目标

1、继续加强施工安全管理，加强高空作业施工的安全管理，加强对现场施工宿舍用火用电的管理。现场施工必须佩戴安全帽，加强安全意识。

2、使用吊车吊运设备时，要严格指挥作业，不允许出现违规现象。

3、新入场人员的安全培训工作要及时进行。

### 本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016 年 7 月 20 日	工程竣工日期	2016 年 12 月 30 日
本月计划完成至	站前区房建屋面浇筑施工开始，主体砌筑全部完成。支架基础施工完成，支架安装 30%。组件开始安装。电缆沟（桥架）安装 50%。光伏区防雷接地完成 50%。逆、箱变基础全部完成。SVG 室施工。		



项目名称	定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目
文件名称	监理月报

本月实际完成至	站前区房建屋面浇筑完成，主体砌筑完成、逆、箱变基础全部完成，SVG 室基础开挖垫层浇筑完成。		
本月批准延长工期	/天	累计延长工期	/天
发出监理通知单（进度控制类）	0/份		

### 本月工程进度情况简析（文字或图表）

2016 年 8 月 1 日站前区房建基础控制网复测；  
 2016 年 8 月 2 日检查试验桩试验过程，检查试验仪器检测情况。  
 2016 年 8 月 2 日组件基础预制桩打桩开始；截至月底完成 95%。  
 2016 年 9 月 24 日配电室室内电缆沟基础开挖垫层浇筑，截至月底全部完成。  
 2016 年 9 月 26 日配电用房主体砌筑；截至月底完成 70%。  
 2016 年 9 月 28 日综合楼内墙抹灰施工完成。

目前正在进行的区域：

1. 站前区房建施工
2. 18 区打桩
3. 全场桩顶除锈、防腐
4. 10 区支架、组件安装
5. 1、9、8 区支架安装

本月施工方人员情况： 90 人，满足施工要求。

### 下月工程进度展望



**正衡监理**  
ZhengHengSupervision

项目名称	定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目
文件名称	监理月报

1、打桩完成。2、配电室，综合用房内装修完成。3、支架安装 50%。组件安装 45%。4、箱、逆变设备全部就位。5、育羊棚基础开始施工。6、大棚完成 10 架。

### 本月费用控制情况评析

工程总投资额		1.68 亿元	
累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月监理批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
<b>工程费用控制情况简析（文字或图表）</b>			
费用支付主要由建设单位控制			
<b>预计下月工程发生费用金额</b>			
由业主单位控制。			

### 本月工程其它事项

--