

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目
	文件名称	监理月报

定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

监 理 月 报

第 04 期

2016 年 10 月 01 日至 2016 年 10 月 31 日

内容提要:

- 月工程情况概要
- 月工程质量控制情况评析
- 月工程安全生产管理工作评析
- 月工程进度控制情况评析
- 月工程费用控制情况评析
- 本月工程其他事项

项目监理机构 (章)

总监理工程师: 

日 期: 2016 年 10 月 31 日

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目
	文件名称	监理月报

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	27 天
建设单位通知单	/份	建设单位联系单	份
工程暂停令	/份	监理工程师通知单	11 份
监理工程师备忘录	1/份	监理工程师联系单	2 份
例会会议纪要	4 份	专题会议纪要	份
本月工程现场大事记			
1、房建主体完成，内墙粉刷完成，装饰装修基本完成，建筑电气施工完成，电气设备开始就位； 2、本月安装支架 16 兆瓦，组件安装 9 兆瓦； 3、13 号 18 台箱、逆变就位； 4、15 号灌溉给水管道开始施工； 4、20 号电缆开始敷设； 5、24 号农业部分开始施工； 6、35KV 外线 9 号开始施工，本月完成地基浇筑 11 基。			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	/次	试验结果不合格次数	/次
设备开箱检查次数	6 次	检查不符合要求次数	1/次
本月查验分项工程	10/项	其中一次验收合格计	10 项
发出监理通知单（质量控制类）		份	



工程质量情况简析（文字或图表）

个别组串安装不平整，综合用房吊顶不平整。电缆沟开槽不顺直。

下月质量情况预计和目标

- 1、下月主要控制批次进场材料的质量检查，包括组件，电缆、高压开关，保护柜和汇流箱等材料；
- 2、同时严格控制工序质量要求，包括工序交接过程质量验收；
- 3、进场材料设备的规范管理加强，要求安装单位加强对设备材料的管理工作；
- 4、严格控制支架安装水平度和迎向角角度，严格检查隐蔽工程施工质量
- 5、严格控制铁塔基础施工质量和组塔质量。
- 6、严格检查外线材料的进场验收。

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记

本月安全检查次数

4 /次

发出监理通知单（安全控制类）

3 份

工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）



施工单位安全生产管理状况：

1、针对安全方面施工，现场用电、用火都必须由专门的人员进行操作，对每个宿舍张贴安全防火标识、配电箱加强安全接地、临时用电实行 3 级保护、大型机械作业必须安装可靠接地、宿舍用电大功率的用电与照明用电必须分开进行，上班期间必须关闭。

2、现场施工人员基本做到佩戴安全帽。安全管理基本到位，但通过检查发现部分作业人员习惯性违章情况，现场监理及时给予指正。

监理单位履行监理安全责任情况：

1、，为保证现场安全和文明施工，在项目办公室召开的每一次监理例会，对目前现场存在的安全问题进行通报。

2、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。

3、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。

下月施工安全生产管理工作展望和目标

1、继续加强施工安全管理，加强高空作业施工的安全管理，加强对现场施工宿舍用火用电的管理。现场施工必须佩戴安全帽，加强安全意识。

2、使用吊车吊运设备时，要严格指挥作业，不允许出现违规现象。

3、新入场人员的安全培训工作要及时进行。

4、做好新开坑槽临边防护，加大放坡，防止塌方。

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目
	文件名称	监理月报

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016 年 7 月 20 日	工程竣工日期	2016 年 12 月 30 日
本月计划完成至	光伏支架全部安装完毕；平单轴支架全部安装完毕，站前区室外接地网施工完成，室外排水管道施工完成。		
本月实际完成至	光伏支架完成 80%；平单轴支架安装完成 60%；接地网和排水管道没有施工。		
本月批准延长工期	15/天	累计延长工期	45/天
发出监理通知单（进度控制类）		0/份	

本月工程进度情况简析（文字或图表）

2016 年 10 月 1 日支架正式安装；原来的安装图在技术方面有缺陷，后期更改材料，造成支架材料供应部上，耽误了约半月左右的工期。

2016 年 10 月 10 日左右当地施工队伍秋收，土建工程没人施工，耽误工期一个礼拜。

2016 年 10 月 5 日外线施工图进场，交涉征地，难度颇大，影响工期半月。2016 年 10 月 24 日经业主公司副总现场检查后批准，调整施工进度计划。

目前正在进行的区域：

- | | |
|--------------|------------|
| 1. 站前区房建施工。 | 2. 18 区打桩 |
| 3. 全场支架、组件安装 | 4. 全场电缆敷设 |
| 5. 羊舍房建施工 | 6. 电气设备安装 |
| 7. 种植大棚施工 | 8. 外线塔基础施工 |

本月施工方人员情况：180 人，满足施工要求。

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目
	文件名称	监理月报

下月工程进度展望
1、并网发电，种植大棚完成 100 架。

本月费用控制情况评析

工程总投资额		1.68 亿元	
累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月监理批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
费用支付主要由建设单位控制。			
预计下月工程发生费用金额			
由业主单位控制。			

本月工程其它事项

--