



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称	定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目
文件名称	监理月报

定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

监 理 月 报

第 05 期

2016 年 11 月 01 日至 2016 年 11 月 30 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其他事项

项目监理机构 (章)

总监理工程师:

日

期: 2016 年 11 月 30 日



 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目
	文件名称	监理月报

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	30 天	实际工作日	29 天
建设单位通知单	/份	建设单位联系单	3 份
工程暂停令	3/份	监理工程师通知单	3 份
监理工程师备忘录	0/份	监理工程师联系单	0 份
例会会议纪要	4 份	专题会议纪要	2 份
本月工程现场大事记			
1、房建主体完成，内墙粉刷完成，装饰装修完成，建筑电气施工完成； 2、电气设备就位；一、二次接线完成。 3、本月安装支架 19 兆瓦，组件安装 17 兆瓦； 4、发电区电缆敷设，接线完成； 5、灌溉给水管道完成； 6、大棚蔬菜种植成功； 6、35KV 外线 10 月 9 号开始施工，本月完成组塔 15 基。			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	2/次	试 验 结 果 不 合 格 次 数	/次
设 备 开 箱 检 查 次 数	6 次	检 查 不 符 合 要 求 次 数	/次
本 月 查 验 分 项 工 程	12/项	其中一次验收合格计	10 项
发出监理通知单（质量控制类）		1 份	
工程质量情况简析（文字或图表）			



个别组件压块不平整、压不实，电缆敷设不规范，保护管使用不规范，接线不规范。

下月质量情况预计和目标

- 1、下月主要控制电气交接试验和组件质量验收、土建分部工程验收。
- 2、外线塔基础施工质量，组塔施工质量和架线质量。

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记

本月安全检查次数	4 /次
发出监理通知单（安全控制类）	1 份

工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

施工单位安全生产管理状况：

1、针对安全方面施工，现场用电、用火都必须由专门的人员进行操作，要求配电箱加强安全接地、临时用电实行 3 级保护、大型机械作业必须安装可靠接地、宿舍用电大功率的用电与照明用电必须分开进行，上班期间必须关闭。

2、现场施工人员基本做到佩戴安全帽。安全管理基本到位，但通过检查发现部分作业人员习惯性违章情况，现场监理及时给予指正。

监理单位履行监理安全责任情况：

1、为保证现场安全和文明施工，在项目办公室召开的每一次监理例会，对目前现场存在的安全问题进行通报。

2、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。



下月施工安全生产管理工作展望和目标

- 1、继续加强施工安全管理，加强高空作业施工的安全管理，加强对现场施工宿舍用火用电的管理。现场施工必须佩戴安全帽，加强安全意识。
- 2、使用吊车吊运设备时，要严格指挥作业，不允许出现违规现象。
- 3、新入场人员的安全培训工作要及时进行。
- 4、做好新开坑槽临边防护，加大放坡，防止塌方。

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016 年 7 月 20 日	工程竣工日期	2016 年 12 月 30 日
本月计划完成至	光伏支架全部安装完毕；平单轴支架全部安装完毕，站前区室外接地网施工完成，室外排水管道施工完成。电气施工完成。		
本月实际完成至	光伏支架完成 90%；平单轴支架安装完成 90%；接地网和排水管道施工完成。电气施工完成 95%。		
本月批准延长工期	10/天	累计延长工期	55/天
发出监理通知单（进度控制类）		1/份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称 定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

文件名称 监理月报

平面图修改了三次，桩位变化多，桩基数量不确定，支架数量和实际需求量不符，需要增补，组件到场时间慢，跟不上现场需求。外线征地困难，阻力大，材料不能按期进场，进度总体滞后。目前正在进行的区域：

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. 15 区支架、组件安装 | 2. 全场电缆敷设，接线； |
| 3. 羊舍房建施工 | 4. 电气设备安装 |
| 5. 种植大棚施工 | 6. 电气设备安装 |

本月施工方人员情况：50 人，满足施工要求。

下月工程进度展望

1、并网发电，种植大棚完成 30 架。

本月费用控制情况评析

工程总投资额		1.68 亿元	
累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月监理批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
费用支付主要由建设单位控制。			
预计下月工程发生费用金额			
由业主单位控制。			

本月工程其它事项

--