



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称 定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

文件名称 监理月报

定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

监 理 月 报

第 07 期

2017 年 02 月 08 日至 2017 年 02 月 28 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其他事项

项目监理机构 (章)

总监理工程师:

日

期: 2017 年 02 月 28 日



 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目
	文件名称	监理月报

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	28 天	实际工作日	21 天
建设单位通知单	/份	建设单位联系单	1 份
工程暂停令	0/份	监理工程师通知单	0 份
监理工程师备忘录	0/份	监理工程师联系单	2 份
例会会议纪要	1 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、2017 年 02 月 08，签署年后复工令。 2、35KV 外线本月线路基本贯通。 3、光伏厂区组件压块、支架加固整改完成。			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	/次	试验结果不合格次数	/次
设备开箱检查次数	/次	检查不符合要求次数	/次
本月查验分项工程	/项	其中一次验收合格计	项
发出监理通知单（质量控制类）		0 份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
下月质量情况预计和目标			



正衡监理
ZhengHengSupervision

项目名称 定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目

文件名称 监理月报

下月消缺，并网。

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记

本月安全检查次数 1 /次

发出监理通知单（安全控制类） /份

工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）

施工单位安全生产管理状况：

1、针对安全方面施工，现场用电、用火都必须由专门的人员进行操作，对每个宿舍张贴安全防火标识、配电箱加强安全接地、临时用电实行 3 级保护、大型机械作业必须安装可靠接地、宿舍用电大功率的用电与照明用电必须分开进行，上班期间必须关闭。

2、现场施工人员基本做到佩戴安全帽。安全管理基本到位，但通过检查发现部分作业人员习惯性违章情况，现场监理及时给予指正。

监理单位履行监理安全责任情况：

1、，为保证现场安全和文明施工，在项目办公室召开的每一次监理例会，对目前现场存在的安全问题进行通报。

2、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。

下月施工安全生产管理工作展望和目标

1、继续加强施工安全管理，加强对现场施工宿舍用火用电的管理。现场施工必须佩戴安全帽。

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016 年 7 月 20 日	工程竣工日期	2016 年 12 月 30 日
本月计划完成至			

 正衡监理 ZhengHengSupervision		项目名称	定州市 20 兆瓦农牧光一体化分布式光伏发电项目	
		文件名称	监理月报	
本月实际完成至	光伏场区消缺完成 50%；道路修整完成 50%。 35KV 送出线路基本贯通。			
本月批准延长工期	/天	累计延长工期	/天	
发出监理通知单（进度控制类）		0/份		
本月工程进度情况简析（文字或图表）				
1、 组件压块、支架紧固整改完成。 2、 支架刷漆整改完成。 3、 外线基本贯通。				
下月工程进度展望				
1、并网发电。				

本月费用控制情况评析

工程总投资额		1.68 亿元	
累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月监理批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
费用支付主要由建设单位控制。			
预计下月工程发生费用金额			
由业主单位控制。			

本月工程其它事项

--