

杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

监理月报

第 03 期

2016 年 10 月 01 日至 2016 年 10 月 31 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析


月工程进度控制情况评析

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期:



本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	0 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	10 份
例会会议纪要	0 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、10 月 2 日下午，外线路开始施工。 2、10 月 3 日下午省发改委领导梁局、处长、秘书、代县长、到工地调研。 3、10 月 13 日总包方公司派人来施工现场检查了厂区和外线施工情况。 4、10 月 15 日业主李总召开一次专题会议。 5、10 月 18 日监理公司周总到项目视察工作，并提出意见。 6、10 月 19 日 SVG 基础 10:00 开始浇筑下午 14:30 浇筑完成。			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	2 次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	0 次	检查不符合要求次数	0 次
本月查验分项工程	4 项	其中一次验收合格计	3 项
发出监理通知单（质量控制类）		0 份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
发现问题：			
1、箱逆变基础钢筋绑扎间距不合格。			
2、支架接地焊接扁钢的搭接长度不够，还出现焊接不到位现象。			
处理问题：			
1、钢筋绑扎要按图纸规范要求施工。			
2、焊接不合格的接地扁钢重新焊接，接下来的焊接工作要做好。			

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	1 次
发出监理通知单（安全控制类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况： 1、针对安全方面施工，现场用电、用火都必须由专门的人员进行操作，对每个宿舍张贴安全防火标识、配电箱加强安全接地、临时用电实行 3 级保护、大型机械作业必须安装可靠接地、宿舍用电大功率的用电与照明用电必须分开进行，上班期间必须关闭。 监理单位履行监理安全责任情况： 1、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。 2、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。 3、对所有的施工设备接地进行了检查。	

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016 年 07 月 20 日	工程竣工日期	2016 年 10 月 30 日
本月计划完成至	全部完成		
本月实际完成至	支架安装完成 7.5MW，桩基完成 5689 根，外线基础完成 6 基，箱逆变基础完成 4 基。		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）		0 份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
2016 年 07 月 20 日工程正式开工，标志工程将进行施工阶段。根据业主要求，本项目工程计划工期为 2016 年 10 月 30 日结束。 施工单位按照工程开展程序进行工程的前期管理工作，并报验各项开工资料。 目前正在进行的区域： 1、外线路正在施工。 2、厂区内正在进行支架安装、灌注桩的施工、箱逆变基础施工。 3、配电房和综合房安装外部门窗。 本月施工方人员情况：120 人，满足施工要求。			

