

杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

监理月报

第 04 期

2016 年 月 11 月 01 日至 2016 年 11 月 30 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

项目监理机构（章）：_____

总监理工程师：_____

日 期：_____



本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	30 天	实际工作日	30 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	0 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	5 份
例会会议纪要	0 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、11 月 1 日下午，业主李文斌在工地办公室开会，会议上主要要求各施工班组在各个节点完成自己的工作，下周会到货箱逆变和电缆，做好接货准备。 2、11 月 1 日剩余 458 根桩基开始施工。 3、11 月 4 日来货 10 台逆变器。 4、11 月 15 日业主和项目部相关人员临时开会决定：厂区内施工人员的车辆不得入内（施工及送货车辆除外），施工人员每天工作时要随身带着身份证，以便随时检查登记。 5、11 月 24 日业主在监理办公室确认 1#方阵可调支架的汇流箱安装方式。 6、11 月 26 日因天气原因户外电缆沟及支架，和厂区内的监控施工，无法保证其质量，监理方孙总向业主汇报此事后，做出如下调整：①电缆先用直埋方式敷设，到明年春天在进行整改，②监控采用预制混凝土墩，在墩上固定立杆的方法，也是到第二年春天在按图施工。			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	1 次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	3 次	检查不符合要求次数	0 次
本月查验分项工程	7 项	其中一次验收合格计	3 项
发出监理通知单（质量控制类）		0 份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
发现问题： 1、95mm² 电缆回填未按图纸施工，出现冻土块直接覆盖在电缆上。 2、一箱拆开未安装玩的光伏板无任何保护措施直接放置在厂区内。 处理问题： 1、让技术负责人重新铺沙盖砖回填，不能有较大的冻土块直接回填电缆沟压在电缆上。 2、让施工人员把拆封不能安装完的组件放平放置。			

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	1 次
发出监理通知单（安全控制类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况： 1、针对安全方面施工，现场用电、用火都必须由专门的人员进行操作，对每个宿舍张贴安全防火标识、配电箱加强安全接地、临时用电实行 3 级保护、大型机械作业必须安装可靠接地、宿舍用电大功率的用电与照明用电必须分开进行，上班期间必须关闭。 监理单位履行监理安全责任情况： 1、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。 2、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。	

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016 年 07 月 20 日	工程竣工日期	2016 年 12 月 30 日
本月计划完成至	外线路基础施工完成，厂区内桩基施工完成，组件安装完成一半。		
本月实际完成至	外线路做一半就停了，组件安装完成 6WM		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）		0 份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
2016 年 07 月 20 日工程正式开工，标志工程将进行施工阶段。根据业主单位的要求，本项目工程计划工期为 2016 年 12 月 30 日结束。依目前各施工方的进度工程竣工日期延后。 施工单位按照工程开展程序进行工程的前期管理工作，并报验各项开工资料。 目前正在进行的区域： 1、外线路正在施工。 2、厂区内电缆敷设，组件安装，电气设备安装及接线。 本月施工方人员情况：80 人，满足施工要求。			

