

杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

监理月报

第 05 期

2016 年 12 月 01 日至 2016 年 12 月 31 日

内容提要：

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

项目监理机构（章）：_____

总监理工程师：_____

日 期：_____



本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	30 天	实际工作日	30 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	0 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	3 份
例会会议纪要	0 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
<p>1、20 日厂区内停止施工。</p> <p>2、外线路 24#和 25#塔基础开始浇筑施工。</p> <p>3、线路架空线和下穿越电缆已经开始施工。</p>			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	2 次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	1 次	检查不符合要求次数	0 次
本月查验分项工程	6 项	其中一次验收合格计	4 项
发出监理通知单（质量控制类）		0 份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
<p>发现问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、1#可调方阵的汇流箱未按照图纸要求施工。 2、线路架空线在穿越一段公路时搭的临时木杆架子未悬挂任何警示标志。 <p>处理问题：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、责令施工人员拆除，重新按图纸要求施工。 2、已告知外线路施工经理要求他们悬挂警示标志。 			

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	1 次
发出监理通知单（安全控制类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
<p>施工单位安全生产管理状况：</p> <p>1、针对安全方面施工，现场用电、用火都必须由专门的人员进行操作，对每个宿舍张贴安全防火标识、配电箱加强安全接地、临时用电实行 3 级保护、大型机械作业必须安装可靠接地、宿舍用电大功率的用电与照明用电必须分开进行，上班期间必须关闭。</p> <p>监理单位履行监理安全责任情况：</p> <p>1、2016 年 12 月 10 日，为保证现场安全和文明施工，进行现场安全检查，对现场施工及生活区存在的安全隐患进行检查，并发通知单要求整改。</p> <p>2、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。</p> <p>3、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。</p>	

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016年07月20日	工程竣工日期	2016年12月30日
本月计划完成至	全部完成，并具备并网发电条件。		
本月实际完成至	全部完成。		
本月批准延长工期	0天	累计延长工期	0天
发出监理通知单（进度控制类）		0份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
<p>2016年07月20日工程正式开工，标志工程将进行施工阶段。根据业主单位的要求，本项目工程计划工期为2016年12月30日结束。依目前各施工方的进度工程竣工日期延后。</p> <p>施工单位按照工程开展程序进行工程的前期管理工作，并报验各项开工资料。</p> <p>目前正在进行的区域：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、外线路组塔、立塔并拉架空线和下穿越电缆 2、 <p>本月施工方人员情况：20人，满足施工要求。</p>			

