

杜尔伯特蒙古族自治县珈伟光伏电站

监理月报

第 07 期

2017 年 月 3 月 1 日至 2017 年 3 月 31 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期:



本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	0 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	0 份
例会会议纪要	0 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、3 月 4 日 1#~25#塔接线全部完成。 2、3 月 7 日 各方在准备 3 月 9 日的质检检查工作。 3、3 月 9 日 上午 11：00 时黑龙江省质监站一行 8 人到达光伏电站。 4、3 月 10 日 省质检站针对此次检查，提出相关意见及整改建议。 5、3 月 11 日 项目部相关人员就此次质检检查提出的问题进行内部商讨，争取顺利并网发电。			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	0 次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	0 次	检查不符合要求次数	0 次
本月查验分项工程	4 项	其中一次验收合格计	4 项
发出监理通知单（质量控制类）		0 份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
发现问题： 无 处理问题： 无			

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	1 次
发出监理通知单（安全控制类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况： 1、针对安全方面施工，现场用电、用火都必须由专门的人员进行操作，对每个宿舍张贴安全防火标识、配电箱加强安全接地、临时用电实行 3 级保护、大型机械作业必须安装可靠接地、宿舍用电大功率的用电与照明用电必须分开进行，上班期间必须关闭。 监理单位履行监理安全责任情况： 1、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。 2、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。	

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016 年 07 月 20 日	工程竣工日期	2017 年 3 月 15 日
本月计划完成至	全部完成，并具备并网发电条件。		
本月实际完成至	全部完成。		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）		0 份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
2016 年 07 月 20 日工程正式开工，标志工程将进行施工阶段。根据业主单位的要求，本项目工程计划工期为 2016 年 12 月 30 日结束。依目前各施工方的进度工程竣工日期延后。 施工单位按照工程开展程序进行工程的前期管理工作，并报验各项开工资料。 目前正在进行的区域： 1、泰康间隔改造内的通讯接线， 2、1#，2#，5#，7#，塔在熔光纤。 本月施工方人员情况：10 人，满足施工要求。			



