

杜尔伯特蒙古自治县珈伟光伏电站

监理月报

第 09 期

2017 年 5 月 1 日至 2017 年 5 月 31 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

项目监理机构 (章): _____

总监理工程师: 薛生明 _____

日期: 2017.5.31 _____

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	30 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	0 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	3 份
例会会议纪要	0 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、5 月 4 日 管理区硬化道路施工完成。 2、5 月 8 日 珈伟公司的刘总、李总、汪总到现场检查工作。 3、5 月 12 日 避雷针安装就位。 4、5 月 13 日 4 名检测人员对线路进行检测。 5、5 月 15 日 围墙开始施工。 6、5 月 28 日 综合房和配电房外墙粉刷。 7、5 月 31 日 大庆电业局和杜蒙电业局来站内进行站内和外线验收。			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	0 次	试验结果不合格次数	0 次
设备开箱检查次数	0 次	检查不符合要求次数	0 次
本月查验分项工程	0 项	其中一次验收合格计	0 项
发出监理通知单（质量控制类）		0 份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
发现问题： 1、避雷针钢板未做防腐 2、围墙和道路施工未按照设计图纸要求施工。 3、汇流箱部分防火封堵泥脱落。 4、箱变高压电缆未封堵 处理问题： 1、还未完成。 2、未整改。 3、已处理。 4、已完成。			

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	1 次
发出监理通知单（安全控制类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况： 1、针对安全方面施工，现场用电、用火都必须由专门的人员进行操作，对每个宿舍张贴安全防火标识、配电箱加强安全接地、临时用电实行 3 级保护、大型机械作业必须安装可靠接地、宿舍用电大功率的用电与照明用电必须分开进行，上班期间必须关闭。 监理单位履行监理安全责任情况： 1、监理人员能够根据监理安全管理方案要求，及时检查现场存在的一些安全隐患，要求整改。 2、坚持做到每天与施工单位，就有关安全管理工作情况及时沟通交流，必要时通报业主。	

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016 年 07 月 20 日	工程竣工日期	2017 年 3 月 15 日
本月计划完成至	全部完成，并具备并网发电条件。		
本月实际完成至	全部完成。		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）		0 份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
2016 年 07 月 20 日工程正式开工，标志工程将进行施工阶段。根据业主单位的要求，本项目工程计划工期为 2016 年 12 月 30 日结束。依目前各施工方的进度工程竣工日期延后。 施工单位按照工程开展程序进行工程的前期管理工作，并报验各项开工资料。 目前正在进行的区域： 1、管理区地坪、围墙施工 2、外墙粉刷。 本月施工方人员情况：15 人，满足施工要求。			



