

监理月报

嘉善聚晖新能源 13.4915MW 分布式光伏发电项目

第 2017-03 期

2017 年 03 月 14 日 至 2017 年 03 月 31 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析


月工程安全生产管理情况评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构 (章):



总监理工程师:

日

期: 2017.03.29



由 扫描全能王 扫描创建

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天数	31 天	实际工作日	27.5 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	11 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	0 份
例会会议纪要	0 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、晋阳、永航、福莱厂区电表安装完成。 2、晋正电压施工完成。 3、晋亿低压施工基本完成(自动化高楼)需换屋面彩钢瓦,才可以施工。			



月工程质量控制情况评析

一、在本月质量监理过程监理人员发现并经施工单位已整改落实的主要问题为：

- 1、升豪爬梯已经完成；
- 2、超能直埋电缆已经按规范要求整改；
- 3、部分厂区逆变器、汇流箱接地线以做到明显标识；
- 4、组件的防雷接地已经完成；
- 5、软管还在更换中；

二、在本月经监理提出但仍未落实整改或需要业主配合整改的问题：

- 1、高压箱变外壳接地不符合验收规范；
- 2、高压箱变基础内，积水严重，总包没能拿出具体的解决方案；
- 3、各配电间光伏发电的数据采集器箱没有配；
- 4、晋椿、森立、永航爬梯生锈；
- 5、配电间绝缘垫未铺；



月工程安全生产管理情况评析

专职安全管理人员到岗。本月施工现场未发生任何安全事故；现场监理人员在日常巡检，专项检查工程中对施工现场安全帽，临时用电，施工机械、设备进行认真检查，并经施工单位整改后符合要求。

月工程进度控制情况评析

- 1、由于天气原因，本月施工实际施工 27.5 天。
- 2、下雨造成厂区车间漏雨，厂方要求施工单位停工，修补好后方可继续施工。晋亿高楼屋面厂区要求更换好彩钢瓦才可施工。

月工程费用控制情况评析

无

本月工程其它事项

无

