

监理月报

嘉善聚晖新能源 13.4915MW 分布式光伏发电项目

本月日历天数	第 2016-02 期	29 天
建设单位通	2016 年 09 月 01 日 至 2016 年 09 月 30 日	0 份
工程暂停令		0 份
监理工程师通知单		0 份
监理工程师通知回复单		0 份
监理会议纪要	内容提要:	1 份
月工程情况概要		
月工程质量控制情况评析		
月工程安全生产管理情况评析		
月工程进度控制情况评析		
月工程费用控制情况评析		
本月工程其它事项		

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

日

期: 2016. 9. 30



本月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

相关情况登记			
本月日历天数	30 天	实际工作日	23 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	2 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	1 份
例会会议纪要	1 份	专题会议纪要	1 份
本月工程现场大事记			
无			

月工程安全生产管理情况评析

月工程质量控制情况评析

由于天气及材料原因，本月施工队休息了几天。

一、在本月质量监理过程监理人员发现并经施工单位已整改落实的主要问题为：

- 1、夹具螺丝有生锈；
- 2、导轨安装好后长短不一；
- 3、导轨接头处，没有接到位；
- 4、压块没有要到位；
- 5、组件之间安装不平行。

二、在本月经监理提出但仍未落实整改或需要业主配合整改的问题：

- 1、晋椿屋面刷漆完成时间；晋正加固施工与完工时间不能确定？
- 2、晋亿更换彩钢瓦屋面时间及完工时间？
- 3、总包现场管理人员少；
- 4、晋亿高屋面的具体施工时间（D幢高楼、晋正自动化高楼）

本月工程其它事项

月工程安全生产管理情况评析

2016年09月01日至2016年09月30日

专职安全管理人员到岗。本月施工现场未发生任何安全事故；现场监理人员在日常巡检，专项检查工程中对施工现场安全帽，临时用电，施工机械、设备进行了认真检查，并经施工单位的整改后符合要求。

月工程进度控制情况评析

由于天气，组件到场时间不及时，组件接线图，电气图纸到达施工晚，是影响进度慢的主要原因。施工现场总包单位管理人员少，造成不能信息及时传达也是原因之一。

月工程费用控制情况评析

无

本月工程其它事项

无