

监理月报

嘉善聚晖新能源 13.4915MW 分布式光伏发电项目

第 2016-04 期

2016 年 11 月 01 日 至 2016 年 11 月 30 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理情况评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构(章):

总监理工程师:

日

期: 2016.11.30

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天数	30 天	实际工作日	27 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	6 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	2 份
例会会议纪要	0 份	专题会议纪要	0 份

本月工程现场大事记

欧丽、永航、弘安低压并网柜已经安装到位；晋亿，晋正，升豪箱变基础完成；升豪箱变已经就位。

月工程质量控制情况评析

由于天气及材料等原因，本月施工队休息了3天。

一、在本月质量监理过程监理人员发现并经施工单位已整改落实的主要问题为：

- 1、夹具安装不到位；
- 2、组件插接时未插到位；
- 3、浇筑配重块时未震动到位；
- 4、箱变基础回填时外墙未抹灰；
- 5、箱变接地不符合要求；
- 6、桥架安装不水平。

二、在本月经监理提出但仍未落实整改或需要业主配合整改的问题：

- 1、晋正加固完工时间不能确定？
- 2、总包现场管理人员少；
- 3、电气一次图；
- 4、水泥屋面的支架到达现场时间。

本月工程其它事项

2016年11月01日至2016年11月30日

月工程安全生产管理情况评析

专职安全管理人员到岗。本月施工现场未发生任何安全事故；现场监理人员在日常巡检，专项检查工程中对施工现场安全帽，临时用电，施工机械、设备进行了认真检查，并经施工单位整改后符合要求。

月工程进度控制情况评析

由于天气、材料、电气图纸不能及时到达现场，晋正加固不能按照总包给的计划完成是造成施工进度缓慢的主要原因。

另外晋亿屋面漏水，总包不能及时帮着解决，使晋亿厂方不让施工也是原因之一。

月工程费用控制情况评析

无

本月工程其它事项

无