

监理月报

嘉善聚晖新能源 13.4915MW 分布式光伏发电项目

第 2017-01 期

2017 年 01 月 01 日 至 2017 年 01 月 31 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理情况评析


月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师:



日

期: 2017.01.31

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天数	31 天	实际工作日	20 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	1 份	监理工程师通知单	0 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	2 份
例会会议纪要	0 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1) 森立、弘安、永航、福莱并网。 2) 晋阳、超能、晋椿、升豪主线完成。			

月工程质量控制情况评析

由于春节放假休息 14 天。

一、在本月质量监理过程监理人员发现并经施工单位已整改落实的主要问题为：

- 1、导轨与接地扁铁连接螺栓不牢固；
- 2、弘安交流电缆月鼓泡现象；
- 3、桥架安装不符合规范要求。

二、在本月经监理提出但仍未落实整改或需要业主配合整改的问题：

- 1、晋正加固完工时间不能确定？
- 2、姚庄总包现场管理人员不到现场查看施工质量；
- 3、升豪爬梯防护未做；
- 4、欧丽新厂施工时间不能确定；
- 5、箱变防水；
- 6、桥架螺丝生锈未更换；
- 7、超能直埋电缆未按规范要求铺砖；
- 8、晋阳、升豪、弘安、福莱出桥架软管未固定；
- 9、超能桥架未固定；接地扁铁未按规范要求敷设；

月工程安全生产管理情况评析

专职安全管理人员到岗。本月施工现场未发生任何安全事故；现场监理人员在日常巡检，专项检查工程中对施工现场安全帽，临时用电，施工机械、设备进行了认真检查，并经施工单位整改后符合要求。

月工程进度控制情况评析

由于天气、材料、电气图纸不能及时到达现场，是造成施工进度缓慢的主要原因。

月工程费用控制情况评析

无

本月工程其它事项

无