



守法、诚信、公正、科学

常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目工程

# 监理月报

第 09 期

2017 年 04 月 26 日 至 2017 年 05 月 25 日

## 内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构（章）：\_\_\_\_\_

总监理工程师：\_\_\_\_\_ 李维军

日 期：\_\_\_\_\_ 2017 年 05 月 26 日



守法、诚信、公正、科学

## 本月工程情况概要

| 相关情况登记                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------|
| 本月日历天                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30天 | 实际工作日    | 30 天 |
| 建设单位通知单                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0 份 | 建设单位联系单  | 0 份  |
| 工程暂停令                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0 份 | 监理工程师通知单 | 0 份  |
| 监理工程师备忘录                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 份 | 监理工程师联系单 | 2 份  |
| 例会会议纪要                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 份 | 专题会议纪要   | 0 份  |
| 本月工程现场大事记                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |      |
| <p>1、04 月 26 日，对一、四、五区进行初验、发现很多问题、让施工方进一步完善；</p> <p>2、04 月 27 日，初验后对不合格的部位整改；</p> <p>3、04 月 28 日，甲供材料组件未到场、增补区停工；</p> <p>4、0 月 29 日，光伏区骆驼桥南路面平整；</p> <p>5、04 月 30 日，增补区箱变基础浇砼；</p> <p>6、05 月 06 日，增补区桥架安装、组件线连接；</p> <p>7、05 月 07 日，增补区箱变二层支模；</p> <p>8、05 月 09 日，消缺完成；</p> <p>9、05 月 10 日，对全区 19 个子阵各项验收、合格；</p> <p>10、05 月 11 日，升压站内路灯装饰、二期工程开始修路、拆渔池内建筑物；</p> <p>11、05 月 16 日，增补区箱变基础二层绑扎钢筋；</p> <p>11、05 月 17 日，增补区箱变基础二层浇砼；</p> <p>11、05 月 20 日，二期工程开始 GPS 定位放线；</p> |     |          |      |



守法、诚信、公正、科学

## 本月工程质量控制情况评析

|                 |     |           |     |
|-----------------|-----|-----------|-----|
| 本月抽查、见证试验次数     | 0 次 | 试验结果不合格次数 | 0 次 |
| 设备开箱检查次数        | 0 次 | 检查不符合要求次数 | 0 次 |
| 本月查验分项工程        | 0 项 | 其中一次验收合格计 | 0 项 |
| 发出监理联系单（质量控制类）  |     |           | 0 次 |
| 工程质量情况简析（文字或图表） |     |           |     |
| 施工质量符合规范要求。     |     |           |     |
| 下月质量情况预计和目标     |     |           |     |
| 1，预计下月开始二期工程打桩。 |     |           |     |

## 本月施工安全生产管理工作评析

|                                                                             |     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 本月施工生产安全管理工作情况登记                                                            |     |
| 本月安全检查次数                                                                    | 2 次 |
| 发出监理通知单（安全控制类）                                                              | 0 份 |
| 工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）                                                       |     |
| 施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态                                                 |     |
| 监理单位履行监理安全责任情况：<br>监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生                  |     |
| 下月施工安全生产管理工作展望和目标                                                           |     |
| 下月继续保持安全工作的好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。 |     |



守法、诚信、公正、科学

## 本月工程进度控制情况评析

|                   |                                   |          |              |
|-------------------|-----------------------------------|----------|--------------|
| 工程开工日期            | 2016. 08. 19                      | 工程验收交付日期 | 2017. 05. 10 |
| 本月计划完成至           | 2017. 05. 15 消缺                   |          |              |
| 本月实际完成至           | 2017. 05. 09 消缺 、2017.05.10 号验收合格 |          |              |
| 本月批准延长工期          | 0 天                               | 累计延长工期   | 0 天          |
| 发出监理通知单（进度控制类）    |                                   | 0 份      |              |
| 本月工程进度情况简析（文字或图表） |                                   |          |              |
| 提前完成消缺 6 天、并验收合格  |                                   |          |              |
| 下月工程进度展望          |                                   |          |              |
| 本月准备二期开工。         |                                   |          |              |

## 本月费用控制情况评析

|                         |    |         |    |
|-------------------------|----|---------|----|
| 工程总投资额                  |    | 万元      |    |
| 累计完成金额占总投资额百分比          |    | %       |    |
| 本月监理批准付款                | 万元 | 累计批准付款额 | 万元 |
| 本月发生批准索赔                | 万元 | 累计发生索赔额 | 万元 |
| 发出监理通知单（造价控制类）          |    | 份       |    |
| 工程费用控制情况简析（文字或图表）       |    |         |    |
| 根据合同规定，工程费用按节点支付，由总包控制。 |    |         |    |
| 预计下月工程发生费用金额            |    |         |    |
| 同上                      |    |         |    |



守法、诚信、公正、科学

## 本月工程其它事项

1, 本工程已经安全生产 275 天,