



常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目工程

监理月报

第 10 期

2017 年 05 月 26 日 至 2017 年 06 月 25 日

本项目进入延时期

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构（章）：_____

总监理工程师： 李维军

日 期： 2017 年 06 月 26 日

本月工程情况概要

相关情况登记

本月日历天	31天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	1 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	0 份
例会会议纪要	2 份	专题会议纪要	0 份

本月工程现场大事记

- 1、（05 月 26 日，二期 29#箱变基础开始挖基础坑。
- 2、（05 月 27 日，二期 20#子阵开始打予制桩。
- 3、（05 月 28 日，二区内二期组串线连接敷设低压电缆。
- 4、（05 月 30 日，二期工程 20#箱变一层支模。
- 5、（05 月 31 日，二期工程 21#箱变箱变打接地桩。
- 6、（06 月 01 日，二期工程 20#21#子阵挖掘机平鱼塘埂。
- 7、（06 月 02 日，综合楼场地回填土。
- 8、（06 月 07 日，一区内增补区 0.8MW 吊装。
- 9、（06 月 08 日，一区内增补区箱变低压室低压电缆连接。
- 10、（06 月 12 日，光伏区观光台焊接吊装。
- 11、（06 月 13 日，二期 20#箱变二层浇筑砼。
- 12、（06 月 16 日，630 并网、上午 9.30 分、在业主会议室召开并网专题会议。
- 13、（06 月 17 日，二期工程 21#箱变绑扎钢筋及验筋、浇筑砼。一区内增补区箱变并网前调试。
- 14、（06 月 18 日，一区内增补 0.8MW 并网成功。
- 15、（06 月 19 日，21#箱变浇筑。
- 16、（06 月 20 日，21#子阵打桩。

备注：因箱变厂家没有生产出箱变、所以计划在本月二十九号完成的 0.8MWF 并网将无法完成。



守法、诚信、公正、科学

本月工程质量控制情况评析

本月抽查、见证试验次数	0次	试验结果不合格次数	0次
设备开箱检查次数	0次	检查不符合要求次数	0次
本月查验分项工程	6项	其中一次验收合格计	0项
发出监理联系单（质量控制类）			0次
工程质量情况简析（文字或图表）			
施工质量符合规范要求。			
下月质量情况预计和目标			
1, 预计下月开始二期工程打桩、及支架安装。			

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	每天工地巡视时连带安全一起查
发出监理通知单（安全控制类）	0份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态	
监理单位履行监理安全责任情况： —— 监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生	
下月施工安全生产管理工作展望和目标	
下月继续保持安全工作的好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。	



守法、诚信、公正、科学

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016.08.19	工程验收交付日期	2017.05.10
本月计划完成至	2017.06.30 日完成增补区并网计划		
本月实际完成至	2017.06.30 日将无法完成本月并网计划、箱变厂家原因		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（安全文明类）			0 份
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
提前完成并网 1 天、及发电成功			
下月工程进度展望			
本月准备二期开工。			

本月费用控制情况评析

工程总投资额				万元
累计完成金额占总投资额百分比				%
本月监理批准付款	万元	累计批准付款额	万元	
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元	
发出监理通知单（造价控制类）				份
工程费用控制情况简析（文字或图表）				
根据合同规定，工程费用按节点支付，由总包控制。				
预计下月工程发生费用金额				
同上				



本月工程其它事项

- 1、本工程已经安全生产 275 天。
- 2、本项目合同进入延时期。