



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

B5

常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目工程

监理月报

第 01 期

2016 年 08 月 19 日 至 2016 年 09 月 25 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构 (章): _____

总监理工程师: _____

日 期: _____

江苏省建设厅监制



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

B5

常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目工程

监理月报

第 01 期

2016 年 08 月 19 日 至 2016 年 09 月 25 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构（章）：_____

总监理工程师：_____

日 期：_____



本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	38 天	实际工作日	38 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	1 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	3 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	1 份
例会会议纪要	6 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、08 月 19 日, 项目开工, 由业主组织召开第一次监理例会; 2、08 月 22 日, 管理区塘底清淤完成; 3、08 月 23 日, 5 区原电线拆除、管理区土方回填开始、光伏区试桩 PHC300(A)-C80*6.5 管桩进场 14 节; 4、08 月 24 日, 总包武进建工集团有限公司现场临建房开始搭建; 5、08 月 27 日, 光伏区试桩完成; 6、08 月 29 日, 总包临建搭建完成, 进入水电安装; 7、09 月 01 日, 总包临建完成, 投入使用; 8、09 月 03 日, 管理区土方回填完成; 9、09 月 07 日, 管理区升压站土方开挖开始; 10、09 月 10 日, 管理区电控楼土方开挖完成, 并完成地基验槽; 11、09 月 11 日, 管理区电控楼基础垫层支模、C15 混凝土浇筑完成 (现场采用商混); 12、09 月 12 日, 管理区电控楼基础柱放线、支模、钢筋制作; 光伏区 2 区, 工程桩开始施工; 13、09 月 14 日, 业主要求光伏区工程桩桩位需调整, 施工暂停; 14、09 月 19 日, 2 区工程桩桩位调整完成, 桩基施工; 15、09 月 22 日, 管理区电控楼下午基础杯基浇筑完成; 16、09 月 23 日, 5 区工程桩施工存在垂直度、高程偏差较大, 责令现场进行查找原因, 并进行调整; 17、09 月 24 日, 管理区电控楼接地网施工完成; 09 月 25 日, 管理区电控楼依据现场情况, 回填土方案确定。为保证工程质量, 现场采用级配砂石进行回填。			

本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	5次	试验结果不合格次数	0次
设备开箱检查次数	0次	检查不符合要求次数	1次
本月查验分项工程	0项	其中一次验收合格计	0项
发出监理通知单（质量控制类）		2份	

工程质量情况简析（文字或图表）



桩基施工垂直度偏差较大

下月质量情况预计和目标

下月设备陆续进场，各作业面将陆续展开，监理部将加大巡检力度，首先在原材料进场控制好，其次做好各工序的试点工作，及时找出问题，难点，必要时进行相关专项技术交底。并配合总包做好现场旁站工作。落实工程质量的事前控制措施，保证施工质量。



本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	2 次
发出监理通知单（安全控制类）	2 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况： 现场安全文明施工处于可控状态 监理单位履行监理安全责任情况： 监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有严重违反安全条例的事情发生。	
下月施工安全生产管理工作展望和目标	
下月进行保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，不定期召开安全会议，总结安全工作出现的问题，及时把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全 0 事故。	

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016. 08. 19	工程竣工日期	2016. 12. 30
本月计划完成至	2016. 09. 25		
本月实际完成至	2019. 09. 25		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）		0 份	

本月工程进度情况简析（文字或图表）



配电楼基础垫层



正衡监理

守法、诚信、公正、科学



工程桩进场检查



配电楼杯基立模、钢筋制作



正衡监理

守法、诚信、公正、科学



配电楼满堂架施工

下月工程进度展望

- 1、管理区土建除综合楼，其余必须在 10 月 20 日满足后续设备、机电安装面；
- 2、光伏区土建满足后续支架安装、电气设备安装要求；
- 3、光伏区支架、支架正常开始施工。



本月费用控制情况评析

工程总投资额		24127.5 万元	
累计完成金额占总投资额百分比		1 %	
本月监理批准付款	422.39 万元	累计批准付款额	422.39 万元
本月发生批准索赔	0 万元	累计发生索赔额	0 万元
发出监理通知单（造价控制类）		0 份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
依据合同规定，工程费用按支付节点支付，由监理部进行工程量确认，具体费用由业主与总包单位协商解决。			



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

B5-6

本月工程其它事项

- 1、本工程已安全生产 38 天。