



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

B5

常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目工程

监理月报

第 02 期

2016 年 09 月 26 日 至 2016 年 10 月 25 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构（章）:

总监理工程师:

日

期:

李维军

2016.10.26



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

B5-1

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	30 天	实际工作日	30 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	5 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	4 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	0 份
例会会议纪要	3 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、09 月 26 日，主干道碎石施工完成，一区、四区试桩施工完成，组件形式试装； 2、09 月 28 日，管理区配电楼基础级配砂石回填，机械压实； 3、09 月 30 日，签发关于桩基管桩质量问题的通知单 03 号，要求总包单位对该批次管桩进行全检，对不符合要求的作退场处理要求； 4、10 月 05 日，管理区配电楼地梁排架搭建； 5、10 月 06 日，管理区配电楼地梁支模、钢筋制作； 6、10 月 09 日，管理区配电楼地梁浇筑完成，监理全过程旁站，现场预留试块 3 组； 7、10 月 10 日，管理区配电楼主体满堂架搭建； 8、10 月 11 日，管理区配电楼框架柱、梁、屋面板支模、钢筋制作； 9、10 月 12 日，管理区配电楼框架柱浇筑完成，现场预留试块 2 组； 10、10 月 14 日，管理区配电楼梁、屋面板加班至 22:30 分浇筑完成，现场预留试块 3 组； 11、10 月 15 日，管理区室外（2#变压器）设备基础土方开挖； 12、10 月 17 日，管理区室外（2#变压器）设备基础垫层浇筑完成； 13、10 月 18 日，管理区施工用砂浆搅拌站搭建完成，砂浆采用商品砂浆；填充墙砖进场，现场取样完成送检； 14、10 月 20 日，管理区配电楼侧模开始拆模； 15、10 月 23 日，光伏区组件材料按计划到场 1650 片（2 车）、中压块 61320 个、边压块 7200 个； 16、10 月 24 日，管理区室外（2#变压器）设备基础承台浇筑完成；配电楼室内砌筑开始； 17、10 月 25 日，管理区室外 2#构支架开始支模、钢筋制作。			



本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	3 次	试 验 结 果 不 合 格 次 数	0 次
设 备 开 箱 检 查 次 数	0 次	检 查 不 符 合 要 求 次 数	1 次
本 月 查 验 分 项 工 程	0 项	其中一次验收合格计	0 项
发出监理通知单（质量控制类）		2 份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
本月因雨天，工程工期受到影响，各工序施工缓慢。与上月计划目标相差加大。为保证后续施工进度及质量，已针对现场情况进行相关交底。			
下月质量情况预计和目标			
近期雨天较多，监理部将加大巡检力度现场落实雨天专项施工方案；合理安排作业时间，尽快把进度提上去。			



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

B5-3

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	3 次
发出监理通知单（安全控制类）	1 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态 监理单位履行监理安全责任情况：监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有严重违反安全条例的事情发生。	
下月施工安全生产管理工作展望和目标	
下月进行保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，不定期召开安全会议，总结安全工作出现的问题，及时把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全 0 事故。	

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016. 08. 19	工程竣工日期	2016. 12. 30
本月计划完成至	2016. 10. 25		
本月实际完成至	2016. 10. 25		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）	0 份		

本月工程进度情况简析（文字或图表）



配电楼填充墙砌筑、2#主变基础零米以下完成浇筑。



正衡监理

守法、诚信、公正、科学



总事故油池钢筋制作。



光伏区组件试装。



正衡监理

守法、诚信、公正、科学



光伏区支架安装。

下月工程进度展望

- 1、管理区涉及要求并网构筑物完成，满足电气安装条件；
- 2、光伏区满足一到二个区域支架、组件完成，满足后续电气施工。



本月费用控制情况评析

工程总投资额		24127.5 万元	
累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月监理批准付款	0 万元	累计批准付款额	422.39 万元
本月发生批准索赔	0 万元	累计发生索赔额	0 万元
发出监理通知单（造价控制类）		0 份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
依据合同规定，工程费用按支付节点支付，由监理部进行工程量确认，具体费用由业主与总包单位协商解决。			



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

B5-6

本月工程其它事项

- 1、本工程已安全生产 68 天。