



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

B5

常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目工程

监理月报

第 03 期

2016 年 10 月 26 日 至 2016 年 11 月 25 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析


本月工程其它事项

项目监理机构（章）:

总监理工程师:

日

期:





本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	2 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	1 份
例会会议纪要	2 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、10 月 28 日，升压站 1#构支架基础开挖； 2、11 月 01 日，升压站电控楼沉降观测点设置完成（6 个）； 3、11 月 02 日，升压站 2#变压器基础、总事故油池开始浇筑； 4、11 月 03 日，1 区管桩基础高程调整； 5、11 月 04 日，升压站电控楼外墙砌筑开始； 6、11 月 05 日，升压站电控楼室内电缆沟底板浇筑； 7、11 月 06 日，升压站电控楼室内屋面装修腻子找平、1#主变基础开挖、光伏区箱变基础支模、钢筋制作； 8、11 月 07 日，光伏区支架开始安装、1#箱变基础一层浇筑完成； 9、11 月 10 日，升压站电控楼室外电缆沟开始砌筑、SVG 基础开挖； 10、11 月 11 日，升压站电控楼室内建筑电气电缆沟明敷开始； 11、11 月 15 日，升压站电控楼室内电缆沟砌筑完成、SVG 基础浇筑完成； 12、11 月 17 日，升压站室外 1#构支架基础土方回填； 13、11 月 18 日，升压站电控楼室内砂石回填； 14、11 月 21 日，升压站室外电缆沟压顶支模、钢筋制作。 15、11 月 24 日，升压站室内电缆构支架安装； 16、11 月 25 日，升压站室外电缆沟抹灰。			



本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	4 次	试 验 结 果 不 合 格 次 数	0 次
设 备 开 箱 检 查 次 数	2 次	检 查 不 符 合 要 求 次 数	1 次
本 月 查 验 分 项 工 程	2 项	其中一次验收合格计	1 项
发出监理通知单（质量控制类）		1 份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
1、安装设备陆续进场，对设备、材料进场存放保管已召开专题会议举行落实； 2、支架安装存在材料与现场安装尺寸偏差，已协调生产厂家对安装孔举行适当调整。 3、组件进场开箱检查发现该批组件未修边，造成组件无法安装，已协调厂家现场进行修边处理； 4、近期多雨，对现场施工进度影响较大。			
下月质量情况预计和目标			
光伏区拟发电区域、升压站土建、安装、调试完成相关工作，保证 12 月 30 日如期并网。			



本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	4 次
发出监理通知单（安全控制类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态 监理单位履行监理安全责任情况：监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有严重违反安全条例的事情发生。	
下月施工安全生产管理工作展望和目标	
下月进行保持安全工作的好连续性，严格执行安全施工条例，不定期召开安全会议，总结安全工作出现的问题，及时把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全 0 事故。	

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016. 08. 19	工程竣工日期	2016. 12. 30
本月计划完成至	2016. 11. 25		
本月实际完成至	2016. 11. 25		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）			0 份

本月工程进度情况简析（文字或图表）



配电楼沉降观测点设置完成（共 6 处）。



正衡监理

守法、诚信、公正、科学



光伏区箱变基础平台浇筑。



组件卸货。



正衡监理

守法、诚信、公正、科学



支架安装

下月工程进度展望

完成拟定区域一次并网成功。



本月费用控制情况评析

工程总投资额		24127.5 万元	
累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月监理批准付款	0 万元	累计批准付款额	422.39 万元
本月发生批准索赔	0 万元	累计发生索赔额	0 万元
发出监理通知单（造价控制类）		0 份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
依据合同规定，工程费用按支付节点支付，由监理部进行工程量确认，具体费用由业主与总包单位协商解决。			



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

B5-6

本月工程其它事项

- 1、本工程已安全生产 99 天。