



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

B5

常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目工程

监理月报

第 04 期

2016 年 11 月 26 日 至 2016 年 12 月 25 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师: 李维军

日期: 2016.12.25



本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	2 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	1 份
例会会议纪要	2 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、11 月 27 日，升压站电控楼室外开始抹灰； 2、11 月 28 日，升压站室外构支架开始组立、站区过路穿管制作预埋； 3、11 月 28 日，光伏区组件开始安装； 4、11 月 30 日，升压站屋面女儿墙砌筑； 5、12 月 01 日，光伏区电缆井开始砌筑； 6、12 月 02 日，1#主变就位； 7、12 月 05 日，升压站室外构支架组立完成； 8、12 月 06 日，升压站外墙桩基础施工完成； 9、12 月 07 日，1#SVG 箱体就位； 10、12 月 09 日，升压站电缆敷设施工开始； 11、12 月 11 日，光伏区集电线路敷设开始； 12、12 月 13 日，升压站外墙基础梁浇筑完成； 13、12 月 14 日，2#SVG 底板浇筑完成、10KV 箱变基础浇筑完成； 14、12 月 15 日，升压站电缆沟盖板安装； 15、12 月 16 日，升压站屋面防水卷材施工； 16、12 月 17 日，独立避雷塔吊装； 17、12 月 20 日，升压站设备单体调试； 18、12 月 23 日，升压站围墙砌筑； 19、12 月 24 日，升压站混凝土道路浇筑完成。			



本月工程质量控制情况评析

本月质量控制情况登记			
本月抽查、见证试验次数	3 次	试 验 结 果 不 合 格 次 数	0 次
设 备 开 箱 检 查 次 数	2 次	检 查 不 符 合 要 求 次 数	0 次
本 月 查 验 分 项 工 程	6 项	其中一次验收合格计	0 项
发出监理通知单（质量控制类）		2 份	
工程质量情况简析（文字或图表）			
1、光伏区接地设计采用管桩基础作为接地桩使用，违反电气设备接地规范要求，已责令设计更改后再进行相关施工； 2、升压站室外构支架在组立前底部未灌浆，已责令后续进行整改。			
下月质量情况预计和目标			
完成局部并网，光伏区尽快完成集电线路和部分光伏区安装工作。			



本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	4 次
发出监理通知单（安全控制类）	0 份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态 监理单位履行监理安全责任情况：监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有严重违反安全条例的事情发生。	
下月施工安全生产管理工作展望和目标	
下月进行保持安全工作良好连续性，严格执行安全施工条例，不定期召开安全会议，总结安全工作出现的问题，及时把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全 0 事故。	



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

B5-4

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016. 08. 19	工程竣工日期	2016. 12. 30
本月计划完成至	2016. 12. 25		
本月实际完成至	2016. 12. 25		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）		0 份	
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
1、拟并网区域满足并网需要。			
2、管理区机电安装基础部分完成。			
3、管理区部分机电开始安装。			

江苏省建设厅监制



本月费用控制情况评析

工程总投资额		24127.5 万元	
累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月监理批准付款	0 万元	累计批准付款额	422.39 万元
本月发生批准索赔	0 万元	累计发生索赔额	0 万元
发出监理通知单（造价控制类）		0 份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
依据合同规定，工程费用按支付节点支付，由监理部进行工程量确认，具体费用由业主与总包单位协商解决。			



正衡监理

守法、诚信、公正、科学

B5-6

本月工程其它事项

- 1、本工程已安全生产 130 天。