



守法、诚信、公正、科学

常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目工程

监理月报

第 05 期

2016 年 12 月 26 日 至 2017 年 01 月 25 日

内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构（章）:

总监理工程师:

李维军

日

期:

2017 年 01 月 26 日





守法、诚信、公正、科学

本月工程情况概要

相关情况登记			
本月日历天	31 天	实际工作日	31 天
建设单位通知单	0 份	建设单位联系单	0 份
工程暂停令	0 份	监理工程师通知单	2 份
监理工程师备忘录	0 份	监理工程师联系单	1 份
例会会议纪要	2 份	专题会议纪要	0 份
本月工程现场大事记			
1、12月27日，升压站电气调试完成80%； 2、12月28日，光伏区18#、19#子阵调试完成具备并网条件； 3、12月29日，升压站外线、主变、一次设备、10KV站用变、SVG、接地变等受电完成； 4、12月30日，光伏区4号线、箱变受电完成，16#、17#、18#完成并网； 5、01月16日，监理例会落实春节、节后施工进度安排及春节施工安全、施工值班等事宜； 6、01月22日，并网区域进行安全隔离检查，落实措施是否到位情况，现场检查符合要求； 7、01月25日，2号集电线路完成施工及相关区域的并网工作。			



守法、诚信、公正、科学

本月工程质量控制情况评析

本月抽查、见证试验次数	6次	试验结果不合格次数	0次
设备开箱检查次数	3次	检查不符合要求次数	0次
本月查验分项工程	2项	其中一次验收合格计	1项
发出监理联系单（质量控制类）		1次	
工程质量情况简析（文字或图表）			
本月并网区域施工基本正常。			
下月质量情况预计和目标			
1，剩余发电区域进行安装工作。			

本月施工安全生产管理工作评析

本月施工生产安全管理工作情况登记	
本月安全检查次数	2次
发出监理通知单（安全控制类）	0份
工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）	
施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态	
监理单位履行监理安全责任情况： 监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生	
下月施工安全生产管理工作展望和目标	
下月继续保持安全工作的良好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。	



守法、诚信、公正、科学

本月工程进度控制情况评析

工程开工日期	2016.08.19	工程竣工日期	2017.03.31
本月计划完成至	2016.01.25		
本月实际完成至	2016.01.25		
本月批准延长工期	0 天	累计延长工期	0 天
发出监理通知单（进度控制类）	0 份		
本月工程进度情况简析（文字或图表）			
1、本月已按计划完成 6.4MW 并网发电；			
下月工程进度展望			
因前期雨季，春节部分施工继续，满足新进度要求。			

本月费用控制情况评析

工程总投资额		万元	
累计完成金额占总投资额百分比		%	
本月监理批准付款	万元	累计批准付款额	万元
本月发生批准索赔	万元	累计发生索赔额	万元
发出监理通知单（造价控制类）		份	
工程费用控制情况简析（文字或图表）			
根据合同规定，工程费用按节点支付，由总包控制。			
预计下月工程发生费用金额			
同上			



守法、诚信、公正、科学

本月工程其它事项

1, 本工程已经安全生产 161 天,