



守法、诚信、公正、科学

常州九洲裕光前黄一期 30MW 鱼塘水面光伏发电项目工程

# 监理月报

第 06 期

2017 年 01 月 26 日 至 2017 年 02 月 25 日

## 内容提要:

月工程情况概要

月工程质量控制情况评析

月工程安全生产管理工作评析

月工程进度控制情况评析

月工程费用控制情况评析

本月工程其它事项

项目监理机构 (章):

总监理工程师:

李维军

日

期:

2017 年 02 月 26 日



守法、诚信、公正、科学

## 本月工程情况概要

| 相关情况登记                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|
| 本月日历天                                                                                                                                                                                                                                                                          | 28 天 | 实际工作日    | 28 天 |
| 建设单位通知单                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0 份  | 建设单位联系单  | 0 份  |
| 工程暂停令                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0 份  | 监理工程师通知单 | 2 份  |
| 监理工程师备忘录                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0 份  | 监理工程师联系单 | 1 份  |
| 例会会议纪要                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 份  | 专题会议纪要   | 0 份  |
| 本月工程现场大事记                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |          |      |
| <p>1、01 月 26 日, 升压站过路电缆沟未做防护措施, 造成施工材料转运区域影响集电线路, 已责令施工方进行加固措施;</p> <p>2、02 月 03 日, 监理会同业主现场检查春节施工区域, 下发整改通知单进行处理;</p> <p>3、02 月 15 日, 主干道进行现场测量, 准备进行施工;</p> <p>4、02 月 19 日, 2 号集电线路电缆回填, 回填质量符合设计要求;</p> <p>5、02 月 24 日, 1 区排水闸开始基础施工;</p> <p>6、02 月 25 日, 4#子阵低压电缆开始敷设。</p> |      |          |      |



守法、诚信、公正、科学

## 本月工程质量控制情况评析

|                                            |    |           |    |
|--------------------------------------------|----|-----------|----|
| 本月抽查、见证试验次数                                | 3次 | 试验结果不合格次数 | 0次 |
| 设备开箱检查次数                                   | 2次 | 检查不符合要求次数 | 0次 |
| 本月查验分项工程                                   | 2项 | 其中一次验收合格计 | 1项 |
| 发出监理联系单（质量控制类）                             |    |           | 1次 |
| 工程质量情况简析（文字或图表）                            |    |           |    |
| 春节施工区域文明施工欠缺，安装质量较差，已下发通知单责令整改。            |    |           |    |
| 下月质量情况预计和目标                                |    |           |    |
| 1，剩余发电区域安装工作在保证质量的同时注重质量，并对施工完区域进行消缺及现场清理。 |    |           |    |

## 本月施工安全生产管理工作评析

|                                                                             |    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 本月施工生产安全管理工作情况登记                                                            |    |
| 本月安全检查次数                                                                    | 2次 |
| 发出监理通知单（安全控制类）                                                              | 0份 |
| 工程施工安全生产管理工作简析（文字或图表）                                                       |    |
| 施工单位安全生产管理状况：现场安全文明施工处于可控状态                                                 |    |
| 监理单位履行监理安全责任情况：<br>监理人员在对现场施工的人员基本上每天都要检查，没有发现有违反安全条例的事情发生                  |    |
| 下月施工安全生产管理工作展望和目标                                                           |    |
| 下月继续保持安全工作的好连续性，严格执行安全施工条例，定期召开安全例会，总结安全工作出现的问题，把安全隐患消灭在萌芽状态，确保整个工程安全“0”事故。 |    |



守法、诚信、公正、科学

## 本月工程进度控制情况评析

|                             |            |        |            |
|-----------------------------|------------|--------|------------|
| 工程开工日期                      | 2016.08.19 | 工程竣工日期 | 2017.03.31 |
| 本月计划完成至                     | 2016.02.28 |        |            |
| 本月实际完成至                     | 2016.02.28 |        |            |
| 本月批准延长工期                    | 0 天        | 累计延长工期 | 0 天        |
| 发出监理通知单（进度控制类）              |            |        | 0 份        |
| 本月工程进度情况简析（文字或图表）           |            |        |            |
| 1、本月已按计划完成光伏区安装工程的 80%；     |            |        |            |
| 下月工程进度展望                    |            |        |            |
| 完成安装工作，准备质检验收并网；注重现场消缺同步进行。 |            |        |            |

## 本月费用控制情况评析

|                         |    |         |    |
|-------------------------|----|---------|----|
| 工程总投资额                  | 万元 |         |    |
| 累计完成金额占总投资额百分比          | %  |         |    |
| 本月监理批准付款                | 万元 | 累计批准付款额 | 万元 |
| 本月发生批准索赔                | 万元 | 累计发生索赔额 | 万元 |
| 发出监理通知单（造价控制类）          |    |         | 份  |
| 工程费用控制情况简析（文字或图表）       |    |         |    |
| 根据合同规定，工程费用按节点支付，由总包控制。 |    |         |    |
| 预计下月工程发生费用金额            |    |         |    |
| 同上                      |    |         |    |



守法、诚信、公正、科学

## 本月工程其它事项

1, 本工程已经安全生产 189 天,