

GFDZJBM16: 监理月报

编号: CYHG-ZII-JLYB-02

监 理 月 报

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

2016年10月15 第 2 期

总监理工程师: 张昭武



监 理 月 报

1、本月工程实施情况

- 1.1、王三沟光伏场区打桩完成 4000 根
- 1.2、综合楼、门卫室、配电楼基础浇筑
- 1.3、设备进行采购
- 1.4、赵家沟打孔完成 3000 个
- 1.5、联合镇因土地纠纷暂停桩基施工
- 1.6、箱逆变基础开挖、浇筑
- 1.7、66KV 送出线路铁塔基础开挖、浇筑，10KV 汇集线路基础开挖
- 1.8、完成 2MWp 组件安装、支架安装

2、本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况：

要求 EPC 总包单位制定工作计划表，严格按照进度计划表来进行施工，把控工程进度，控制好分部工程节点日期；升压站施工进度缓慢，要求 EPC 总包单位增加现场施工人员。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

本工程 9-10 月份质量总体是处于受控状态。主要验收项目质量一次通过率在 90%左右。要求江苏启安建设集团加强过程控制。如事前告知，事中我们检查巡视，发现问题要求及时处理，处理合格后进行核实，事后发现问题要求返工，进行跟踪检查达到合格。

如下：

- 1、现场监理巡视发现临时用电存在安全隐患



- 2、现场施工人员无安全保护措施



本月下发监理通知单共计 1 份

2.3 安全生产管理方面的工作情况



无围栏防护，要求 EPC 总包单位进行整改

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

无

3 工程存在问题及建议

1、灌注桩浇筑中经常发生剩余少量混凝土的情况下，请施工单位控制好这部分混凝土的使用，杜绝同一根桩进行二次浇筑的情况发生。

2、要求施工单位做好施工现场技术交底工作、交底到班组到具体操作人员，加大技术指导和管控力度，项目经理部总工程师要正真履行起职责。

3、要求总包单位在施工中必须按照设计图纸要求来施工，不得擅自更改设计图纸进行施

工，需要进行图纸变更需经过四方协商（业主、设计、监理、总包）

4.总包单位应及时提供桩基检测报告。

5.要求总包单位联系设计院派出代表参加图纸会审。

4 下月监理工作重点

4.1 在工程管理方面的监理工作重点

1、综合楼、配电楼施工质量控制;

2、加强对各个区域混凝土外观质量的控制;

3、光伏组件外观质量的控制;

4、设备、线路安装检查

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

组织召开监理周例会，对每周工程实体工作量以及现场质量缺陷进行把控，本月共计召开4次。