

监 理 月 报

工程名称: 朝阳和光光伏并网发电项目

2017年5月15 第 8期

总监理工程师: 张彩斌



报告日期: 2017年5月15日

1、本月工程实施情况

- 1.1、北台子场区桩基引孔完成 1300 个，桩基基础浇筑 20 个。
- 1.2、大三家 10KV 汇集线路完成。
- 1.3、升压站围墙粉刷完成，升旗台基础浇筑完成，消防水池设备（出生活用水水泵设备）安装完成，灯具、开关插座安装完成，卫生间洁具配件安装完成，综合楼室内乳胶漆粉刷全部完成，道路路缘石安装完成，消防水池楼梯护栏安装完成，综合楼室内装修基本完成。
- 1.4、大三家 2#、3#区域支架组件安装全部完成。
- 1.5、大三家电缆敷设全部完成，调试检测完成。
- 1.6、本月共召开四次安全、技术交底会议。

2、本月监理工作情况

2.1 工程进度控制方面的工作情况：

由于中央环保局巡查组 5 月初对朝阳市环保全面进行检测，导致各场区基本处于停工状态，工程进度无法控制。

2.2 工程质量控制方面的工作情况

本工程 4-5 月份质量总体是处于受控状态。主要验收项目质量一次通过率在 75%左右。要求江苏启安建设集团加强过程控制。如事前告知，事中我们检查巡视，发现问题要求及时处理，处理合格后进行核实，事后发现问题要求返工，进行跟踪检查达到合格。

如下：

- 1、组件接地燕尾钉松动



- 2、支架安装过程中使用垫片



2.3 安全生产管理方面的工作情况



临时用电存在安全隐患，通知 EPC 总包单位进行整改

2.4 工程计量与工程款支付方面的工作情况

无

3 工程存在问题及建议

1、升压站综合楼公共卫生间蹲便器高于格间内蹲位地坪，请 EPC 总承包单位立即整改。

2、升压站配电楼大门密封性不符合要求,导致室内粉尘多、冬季保温性也较差,要求 EPC 总承包单位尽快组织人员进行处理。

3、升压站综合楼室内部分墙面粉刷层存在空鼓现象,要求施工单位整改后再进行下道工序。

4、鉴于 EPC 总包单位原专职安全员已离开,请 EPC 总包单位立即安排新的专职安全人员,否则因此产生的一切后果由 EPC 总包承担,同时业主和监理保留处罚和追责的权利。

5、北台子光伏场区桩基浇筑开始后,要求 EPC 总包单位做好 U 型螺栓的尺寸控制,加强混凝土浇筑质量控制、同时注意桩的外观质量。

6、请 EPC 总包单位联系商砼厂家,要求将混凝土中的石子骨料增大,现场在使用商砼时,如发现稀释混凝土,一律不得使用。

7、我单位在大三家光伏区现场巡查发现,部分支架抱箍已开裂,请 EPC 总包单位立即组织人员对大三家支架进行全面检查。

8、要求 EPC 总包单位加强材料、成品现场管理,尤其是组件到现场后必须按要求堆放。

4 下月监理工作重点

1、严格把控北台子场区桩基基础施工工艺。

2、监督消缺项目的整改。

4.2 在项目监理机构内部管理方面的工作重点

组织召开监理周例会,对上月工作总结以及下月工作安排做出要求,本月共计召开 4 次。

其他事项

由于 2017 年 5 月 5 日,朝阳大风天气,对赵家沟、王三沟光伏场区组件造成不同程度损坏,就此事件我监理单位组织召开专题会议,协商解决方案。